

Số: 3761/SNN&PTNT - KHTC

V/v tham gia ý kiến về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình trạm bơm tiêu Đồng Ngâu, xã Xuân Sơn và trạm bơm tiêu Quang Hoa, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân.

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 5906/SKHĐT-TĐ ngày 02/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình trạm bơm tiêu Đồng Ngâu, xã Xuân Sơn và trạm bơm tiêu Quang Hoa, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân. Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Dự án Nâng cấp trạm bơm tiêu Đồng Ngâu xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân

Dự án Nâng cấp trạm bơm tiêu Đồng Ngâu xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 09/02/2017, trong đó thời gian thực hiện dự án là năm 2017-2018; theo nội dung Văn bản số 1469/UBND-BQL ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thọ Xuân, thời gian thực hiện thi công xây dựng công trình là 12 tháng (từ tháng 8/2017 đến 8/2018). Đến nay thời gian thực hiện hợp đồng đã hết, khối lượng thực hiện hợp đồng còn lại khoảng 20% khối lượng công trình.

Nguyên nhân chậm tiến độ theo báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân là do công tác GPMB, do ảnh hưởng của thời tiết trong các đợt mưa bão kéo dài đặc biệt là cơn bão số 10 vào tháng 10/2017; cơn bão số 3, 4 năm 2018 và khó khăn trong quá trình triển khai thi công;

Theo quy định tại Điểm a, Điểm c, Khoản 2, Điều 39, Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về việc ban hành quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp “Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác”; “Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra”. Hiện nay thời gian thực hiện hợp đồng đã hết, thời gian thực hiện dự án chỉ còn lại hơn 01 tháng (đến hết năm 2018), để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình nêu trên theo đề nghị của UBND huyện Thọ

Xuân gia hạn hợp đồng thêm 04 tháng (hoàn thành xong trước 31/12/2018) là phù hợp. Đề nghị UBND huyện Thọ Xuân khẩn trương đôn đốc nhà thầu, Ban quản lý dự án, và các đơn vị có liên quan triển khai hoàn thành dự án trong năm 2018.

2. Dự án Nâng cấp trạm bơm tiêu Quang Hoa xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân

Dự án Nâng cấp trạm bơm tiêu Quang Hoa xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 29/10/2015, trong đó thời gian thực hiện dự án là năm 2016-2020; theo nội dung Văn bản số 1469/UBND-BQL ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thọ Xuân, thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình là 24 tháng (từ tháng 9/2016 đến 9/2018). Đến nay thời gian thực hiện hợp đồng đã hết, khối lượng thực hiện hợp đồng còn lại khoảng 10% khối lượng công trình.


Nguyên nhân chậm tiến độ theo báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân là do công tác GPMB, do ảnh hưởng của thời tiết trong các đợt mưa bão kéo dài đặc biệt là cơn bão số 10 vào tháng 10/2017; cơn bão số 3, 4 năm 2018 và khó khăn trong quá trình triển khai thi công;

Theo quy định tại Điểm a, Điểm c, Khoản 2, Điều 39, Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về việc ban hành quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp “Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác”; “Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra”. Hiện nay thời gian thực hiện hợp đồng đã hết, để tiếp tục thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình nêu trên theo đề nghị của UBND huyện Thọ Xuân gia hạn hợp đồng thêm 03 tháng (hoàn thành xong trước 31/12/2018) là phù hợp.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.



Lê Đức Giang