

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

Số: **3350** /SNN&PTNT-QLXDCT  
V/v khắc phục những tồn tại công trình  
sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Quan  
Nhân xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày **04** tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 95/BC-BQLDA ngày 14/8/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc về việc Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Quan Nhân xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc.

Thực hiện Công văn số 3216/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 23/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình; Ngày 30/8/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Quan Nhân xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc. Sau khi kiểm tra Sở Nông nghiệp và PTN có ý kiến như sau:

1. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật:

- Năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng công trình gồm: Nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công và nhà thầu giám sát thi công đủ điều kiện, năng lực tham gia xây dựng công trình.

- Hồ sơ hoàn thành công trình bao gồm: Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ quản lý chất lượng khảo sát và thiết kế xây dựng công trình, hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình cơ bản đầy đủ theo quy định hiện hành.

2. Hiện trạng, chất lượng thi công của công trình:

Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã thi công hoàn thành. Qua kiểm tra bằng mắt, đo đạc xác suất bằng thước, cho thấy: Các hạng mục công trình đã thi công hình dáng kiến trúc, kích thước hình học cơ bản đáp ứng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra công trình còn có một số tồn tại cần thiết phải được khắc phục để đảm bảo an toàn cho công trình, cụ thể như sau:

- Tại vị trí vai tả tràn xả lũ đất đắp chưa đạt cao trình thiết kế, gia cố mái phía thượng lưu bằng bê tông chưa thi công;

- Mái hạ lưu đập đất nhiều vị trí bị xói lở, tạo thành rãnh trên mái;

- Tại vị trí chân đồng đá thoát nước hạ lưu đập cách tường bên hữu tràn xả lũ 30 m xuất hiện dòng thấm có lưu lượng khá lớn.

Từ những tồn tại hiện trường nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá: Công trình chưa đủ điều kiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan khắc phục các tồn tại để công trình phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ sở để ra thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc quan tâm chỉ đạo./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Ban QLDA ĐTXD huyện Vĩnh Lộc;
- Lưu: VT, QLXDCT, P.Son.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đặng Tiến Dũng**