

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3864**/SNN&PTNT-QLXDCT

Thanh Hóa, ngày **07** tháng 10 năm 2019

V/v thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý đầu tư và chất lượng thi công xây dựng công trình: Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ K21+350÷K25+100 xã Đồng Thắng, Đồng Lợi và tuyến đê tả sông Hoàng đoạn từ K9+750÷K11+299 xã Đồng Tiến, Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Thực hiện Thông báo số 70/TB-SNN&PTNT ngày 23/9/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo kế hoạch kiểm tra công tác quản lý đầu tư và chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngày 27/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra công tác quản lý đầu tư và chất lượng xây dựng công trình: Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ K21+350÷K25+100 xã Đồng Thắng, Đồng Lợi và tuyến đê tả sông Hoàng đoạn từ K9+750÷K11+299 xã Đồng Tiến, Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn;

Trên cơ sở các nội dung được ghi trong Biên bản kiểm tra ngày 27/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả kiểm tra như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH:

- Tên công trình: Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ K21+350-K25+100 xã Đồng Thắng, Đồng Lợi và tuyến đê tả sông Hoàng đoạn từ K9+750-K11+299 xã Đồng Tiến, Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Các xã Đồng Thắng, Đồng Lợi và Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.

- Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và PTNT, cấp IV.

- Mục tiêu đầu tư: Ngăn lũ bảo vệ sản xuất, tính mạng, tài sản của nhân dân

trong vùng dự án; cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phòng chống thiên tai.

- Nội dung đầu tư: Đắp tôn cao, áp trực và gia cố mặt đê với tổng chiều dài $L = 3883,5$ m; làm mới 6 cống tiêu, 2 cống tưới tiêu kết hợp qua đê và hoàn trả các đốc lên xuống đê.

- Các chủ thể tham gia xây dựng công trình:

+ Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn;

+ Công tác quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn;

+ Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thanh Hoá;

+ Giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH xây dựng phát triển hạ tầng Quang Minh;

+ Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần thương mại Phụng Vân.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1. Hồ sơ quản lý chất lượng:

- Năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng công trình gồm: Nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công và nhà thầu giám sát thi công đủ điều kiện, năng lực tham gia xây dựng công trình;

- Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Cơ bản đầy đủ, đạt yêu cầu theo các quy định hiện hành;

- Hồ sơ quản lý chất lượng: Cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành.

2. Kiểm tra tại hiện trường xây lắp:

- Khối lượng thực hiện: Tại thời điểm kiểm tra, đê tả sông Hoàng đoạn từ K9+750 ÷ K11+299 xã Đồng Tiến, Đồng Thắng đang triển khai thi công đắp đất, khối lượng đắp ước đạt $10.000/84.851$ m³, một số đoạn đang triển khai bóc phong hóa nền, mái đê cũ; đê hữu sông Hoàng đoạn từ K21+350 ÷ K25+100 xã Đồng Thắng, Đồng Lợi và công trình trên tuyến của cả 2 đoạn tuyến chưa triển khai thi công. Tổng khối lượng thực hiện ước đạt 20% so với khối lượng theo hợp đồng;

- Chất lượng thi công: Qua kiểm tra trực quan bằng mắt và đo đạc xác suất bằng thước tại một số vị trí cho thấy kích thước hình học cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tại hiện trường thi công, đất đắp được khai thác theo mỏ quy định; tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra cho thấy, độ ẩm của đất (ngay sau khi được khai thác) tương đối lớn, chưa phù hợp theo quy định thiết kế.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Căn cứ kết quả kiểm tra, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện các yêu cầu sau:

1. Về hiện trường xây dựng, chất lượng thi công và hồ sơ QLCL:

- Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan có biện pháp giảm độ ẩm đất khai thác từ mỏ để đạt độ ẩm theo thiết kế quy định trước khi sử dụng san, đắp đê.

- Tiến độ thi công thực tế của công trình hiện đang rất chậm so với hợp đồng. Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung tối đa nhân lực, thiết bị khẩn trương thi công phần công việc còn lại của công trình đáp ứng tiến độ được phê duyệt; có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện máy móc trong quá trình thi công.

2. Tuân thủ quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017.

3. Tư vấn thiết kế: Thực hiện nghiêm công tác giám sát tác giả theo quy định; định kỳ kiểm tra việc thi công của nhà thầu, so sánh, đối chiếu với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, lưu ý các bước chuyển giai đoạn thi công; kịp thời chỉ dẫn, giải thích, tháo gỡ các vướng mắc của nhà thầu xây lắp trong quá trình thi công.

4. Tư vấn giám sát: Tăng cường công tác giám sát hiện trường; cán bộ giám sát phải thường xuyên, liên tục có mặt tại hiện trường để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong thi công, lưu ý những bộ phận, hạng mục công trình bị che khuất.

5. Nhà thầu thi công khẩn trương có biện pháp giảm độ ẩm đất khai thác tại mỏ như đã nêu trên; huy động tối đa nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu của hợp đồng và tiến độ của dự án; có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện máy móc trong quá trình thi công.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo các nội dung nêu trên để Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Nhà thầu: Thi công; giám sát; thiết kế;
- Lưu VT, QLXDCT, P.Son.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiến Dũng