

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 987 /SNN&PTNT-TL

V/v tham gia ý kiến nghiệm thu, thanh quyết toán giai đoạn 1, công trình Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh tiêu kênh Than, huyện Tĩnh Gia.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 1205/SKHĐT-KTNN ngày 12/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến nghiệm thu, thanh quyết toán giai đoạn 1, công trình Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh tiêu kênh Than, huyện Tĩnh Gia. Sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra thực địa, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh tiêu kênh Than, huyện Tĩnh Gia do UBND huyện Tĩnh Gia làm chủ đầu tư, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 24/02/2010, phê duyệt điều chỉnh hạng mục công trình chính tại Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 12/11/2013; theo đó dự án được phân kỳ đầu tư ở giai đoạn 1, khối lượng chính gồm có: Nạo vét toàn bộ tuyến kênh có chiều dài 23,3km; đắp bờ kênh và rải cát phoi đá dăm mặt bờ kênh dày 20cm có chiều dài 9,47km và các công trình trên kênh (36 cống tiêu, 02 ngầm, 02 cầu). Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 203.842 triệu đồng (cả dự án là 341.334 triệu đồng).

Trên cơ sở Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 13/3/2020 của UBND huyện Tĩnh Gia, khối lượng chính đã hoàn thành ở giai đoạn 1 gồm có: Nạo vét toàn bộ tuyến kênh có chiều dài 23,3km, đắp bờ kênh 7,87/9,47km, công trình trên kênh (26/36 cống tiêu; 02/02 ngầm, 02/02 cầu). Khối lượng chính chưa hoàn thành gồm 1,54/3,56km bờ kênh thuộc đoạn từ cầu máng Ngọc Linh đến cầu Đáy và 08 cống tiêu. Giá trị xây lắp đã hoàn thành 113.683/135.774 triệu đồng (83,7% khối lượng), thanh toán cho nhà thầu 98.705 triệu đồng, chưa thanh toán 14.978 triệu đồng. Dự án do Công ty Đầu tư TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam là nhà thầu thi công, khởi công 06/01/2011, kết thúc 30/9/2014; công trình đã tạm dừng thi công.

Qua kiểm tra thực địa, giai đoạn 1 của dự án còn 08 cống tiêu và 1,54km kênh (thuộc đoạn kênh từ cầu Ngọc Linh đến cầu Đáy) chưa thi công sẽ không đảm bảo tiêu thoát lũ cho toàn bộ diện tích tiêu do tuyến kênh Than đảm nhiệm; khi mực nước trong kênh Than cao hơn ngoài đồng, nước từ trong kênh Than chảy vào đồng làm ngập diện tích xung quanh, do đó, việc đắp bờ kênh hoàn chỉnh đoạn này và làm các cống theo đúng hồ sơ thiết kế đã phê duyệt là rất cần thiết, mới đảm bảo tiêu thoát nước như mục tiêu của dự án được phê duyệt.

Mặt khác, đến nay dự án chưa được cấp có thẩm quyền có văn bản cho phép dùng hoặc cho phép chấm dứt, vì vậy, việc Công ty Đầu tư TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam đề nghị nghiệm thu, quyết toán giai đoạn 1 của dự án tại Công văn số 01/CV-TN ngày 03/3/2020 là chưa có cơ sở.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. *Ng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (*dể b/c*);
- Lưu: VT, CCTL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiến Dũng