

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~4115~~/SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày ~~21~~ tháng 10 năm 2019

V/v Cung cấp thông tin làm rõ thông tin báo chí phản ánh tháng 10/2019 về dự án cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Tổng biên tập Báo Giao thông.

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa nhận được ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1624/STTTT-BCXB ngày 04/10/2019 về việc kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin báo chí phản ánh trong tháng 9/2019 với nội dung của báo Giao thông ngày 20/8/2019 phản ánh tình trạng Nhà máy nước sạch ở xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy được đầu tư trên 80 tỷ đồng, nhưng sau 4 năm khởi công, đến nay nhà máy nước sạch vẫn dang dở, người dân trong vùng thấp thỏm nỗi lo nguồn nước trên địa bàn bị ô nhiễm. Sau khi kiểm tra, xác minh, Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp thông tin làm rõ tới Quý báo, cụ thể như sau:

Dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 với mục tiêu đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 3 xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm huyện Cẩm Thủy và Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; tổng mức đầu tư 80,030 tỷ đồng gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện không quá 5 năm. Sở Nông nghiệp và PTNT được Chủ tịch UBND giao làm Chủ đầu tư; Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Ban QLDA) quản lý dự án theo Hợp đồng ủy thác quản lý dự án số 01/2017/HĐUT ngày 01/3/2017.

Đến nay, lũy kế vốn bố trí cho dự án mới đạt 43,0/80,03 tỷ đồng (trong đó: năm 2015 là 10 tỷ đồng, năm 2016 là 16 tỷ đồng, năm 2017 là 12 tỷ đồng, năm 2018 là 5 tỷ đồng, năm 2019 chưa được bố trí), bằng 53,73% so với tổng mức đầu tư được duyệt; lũy kế giải ngân là 43,0 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Do nguồn vốn bố trí cho dự án đã hết, hiện các nhà thầu phải dừng thi công để tránh làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Để công trình hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo UBND tỉnh tiếp tục bố trí vốn để triển khai thực hiện. Đến nay, Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Tài chính đang nghiên cứu cân đối nguồn vốn để tham mưu cho UBND tỉnh. Đồng thời, Sở cũng đã yêu cầu Ban QLDA kiểm tra, rà soát và chỉ đạo các nhà thầu đảm bảo

an toàn, vệ sinh môi trường, bảo vệ các hạng mục công trình trong thời gian tạm dừng thi công.

Như vậy, do hết vốn để triển khai thi công nên đến nay dự án đang dang dở, chưa hoàn thành và nội dung mà Quý báo đã phản ánh cơ bản là chính xác. Để giải quyết, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan để được bố trí vốn và tiếp tục triển khai thực hiện dự án.


Trên đây là kết quả kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin được phản ánh, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu và phản hồi lại để báo Giao thông được biết; Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa trân trọng cảm ơn Quý báo và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ đối với các nội dung thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Sở./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (b/cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (p/hợp);
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiên Dũng