

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *2147*/SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày *12* tháng 6 năm 2019

V/v triển khai thực hiện dự án Củng cố,  
bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông  
huyện Nga Sơn (giai đoạn 2).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Nhận được Công văn số 2586/SKHĐT-KTNN ngày 09/5/2019 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc đề nghị xác định điểm dừng kỹ thuật dự án Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn (giai đoạn 2); Sở Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT (Ban QLDA) chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, xác định điểm dừng kỹ thuật của dự án như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở kết quả rà soát của Ban QLDA tại Công văn số 535/BQLDANN-ĐHDA2 ngày 10/6/2019 (kèm theo Công văn số 6/VB-TVTL ngày 04/6/2019 của đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi Thanh Hóa), Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Dự án Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 23/8/2008, điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 05/11/2010. Dự án có tổng mức đầu tư 697.896 triệu đồng (trong đó, giai đoạn 1: 93.610 triệu đồng, đã hoàn thành; giai đoạn 2: 255.116 triệu đồng; giai đoạn 3: 349.170 triệu đồng). Mục tiêu đầu tư: Bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và đời sống cho hơn 50.000 dân ven biển và hơn 5.000ha đất thổ cư, đất canh tác và cơ sở hạ tầng thuộc 05 xã Nga Tân, Nga Thủy, Nga Thành, Nga Hưng, Nga Bạch huyện Nga Sơn (trong đó có 100ha vùng nuôi trồng thủy sản đã được UBND tỉnh đầu tư nâng cấp tại Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 và hơn 45ha nuôi tôm công nghiệp tập trung đã được đầu tư từ nguồn vốn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 1141/QĐ-BNN-TCTS ngày 01/6/2011).

Giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển số 1 và công trình trên tuyến; được thiết kế đảm bảo ổn định cho đê với mức triều trung bình ứng với tần suất 5%, đảm bảo chống gió bão cấp 10, đồng thời giảm nguy cơ sạt lở đê do sóng leo tràn qua khi gặp gió bão vượt mức thiết kế với quy mô như sau: Gia cố mặt đê bằng BTT M250 đến cao trình (+4.5), làm tường chắn sóng BTCT phía biển đến cao trình (+5,0); mái đê phía biển được gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn M250 kích thước (40x40x22)cm; mái đê phía đồng được

lát tẩm bê tông thường M200, kích thước (80x80x10)cm. Kết quả thực hiện giai đoạn 2 như sau:

- Gói thầu số 14A (C87A÷C113) có giá hợp đồng 92,88 tỷ đồng đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Gói thầu số 14B (đoạn từ C18+22÷C87A) có giá hợp đồng 153,306 tỷ đồng: Đã đắp đất thân đê từ cọc C29÷C54 đến cao trình (+2.0/4.1), và từ cọc C54÷C87 đắp đến cao trình (+1.8/4.1); giá trị thực hiện 25,959 tỷ đồng; giá trị thanh toán 20,685 tỷ đồng và đã tạm dừng thi công từ tháng 11/2016 do khó khăn về nguồn vốn.

Do tuyến đê đầu tư ở giai đoạn 2 là tuyến đê bao lấn biển, trực tiếp chịu tác động của sóng và nước biển dâng; đòi hỏi phải hoàn thành theo hồ sơ dự án đầu tư đã được phê duyệt mới đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư.

Xuất phát từ thực tế nêu trên và đề nghị của Ban QLDA và đơn vị tư vấn thiết kế (có bản photo kèm theo); Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét một số nội dung sau:

- Đề nghị bố trí nguồn kinh phí còn thiếu để thi công hoàn thành giai đoạn 2 theo dự án đầu tư đã được phê duyệt, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.

- Trong trường hợp không cân đối, bố trí được nguồn vốn, đề nghị cho phép dừng dự án theo hiện trạng và quyết toán công trình. Tuy nhiên, việc dừng theo hiện trạng sẽ không khép được tuyến đê theo hồ sơ thiết kế, không phát huy được hiệu quả đầu tư; phạm vi bảo vệ của dự án có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, đặc biệt là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của hiện tượng biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng hiện nay.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu:VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đặng Tiến Dũng**