

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~3470~~ /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 9 năm 2019

V/v rà soát tình hình giải ngân và đề xuất phương án điều chuyển, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do tỉnh quản lý.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Nhận được Công văn số 5546/SKHĐT-TH ngày 06/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa về việc rà soát tình hình giải ngân và đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do tỉnh quản lý.


Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả rà soát tình hình giải ngân và đề xuất phương án điều chuyển, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do tỉnh quản lý đối với các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư.

(Chi tiết tại các phụ lục 1, 2 kèm theo).

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KHTC.



Lê Đức Giang

PHỤ LỤC 1: BẢNG HỢP TÍNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2019
NHUNG ĐẾN NGÀY 05/9/2019 CHƯA GIẢI NGÂN ĐẠT TỶ LỆ THEO QUY ĐỊNH TẠI VĂN BẢN SỐ 4423/UBND-THKH NGÀY 12/4/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Số Công văn: **3470** /SNN&PTNT-K/ITC ngày 10/9/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Mã dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019	Số vốn đã giải ngân đến ngày 05/9/2019		Số vốn còn lại chưa giải ngân đến ngày 05/9/2019	Ghi chú
					Vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6	9
TỔNG SỐ								
1	Kế hoạch vốn năm 2019			29.381	23.205		6.176	
*	Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2018			29.381	23.205	79%	6.176	
1	Dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6) - Phần việc do Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT quản lý thực hiện	7246253	Sở Nông nghiệp và PTNT	3.000	1.591	53%	1.409	Hiện nay, dự án đã hoàn thành thi công XDCT, bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng. Kế hoạch vốn đối ứng tính năm 2019 là 3.000 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành và bảo hành công trình. Tuy nhiên, đến ngày 31/5/2019 một số đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục bảo hành nên công tác giải ngân mới đạt 53%. Đến nay, thủ tục hồ sơ giải ngân đã hoàn thành và Ban QLDA đã chuyển hồ sơ thanh toán ra K.ho bạc (dự kiến giải ngân hoàn thành xong trước 30/9/2019).
2	Dự án: Đề, kế cửa sông Cán đoàn từ công Móng Giường đi xã Nga Thái, Nga Tân, huyện Nga Sơn	7085900	Sở Nông nghiệp và PTNT	9.596	9.142	95%	454	Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh có Công văn số 7760/UBND-THKH đồng ý phương án thanh toán vốn kế hoạch năm 2019. Hiện nay đã hoàn thành thanh toán phần vốn bố trí cho xây lắp, đối với chi phí quản lý dự án, đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự toán để thanh toán theo quy định.
3	Dự án Cung cấp bảo vệ và nâng cấp đê biển và đê cửa sông, huyện Nga Sơn (Hạng mục tuyến đê biển số 01 đoạn từ C87A-C113 và một số chi phí khác)		Sở Nông nghiệp và PTNT	5.753	5.492	95%	261	Do kế hoạch vốn được giao năm 2019 dư so với giá trị được kiểm toán giảm quyết toán.
4	Dự án cấp nước sạch và VSMTNT vùng miền Trung vốn vay ADB	7355161	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.032	880	85%	152	Vốn phân bổ năm 2019 cho Tiểu dự án cấp nước sạch và VSMTNT xã Tiên Lộc nhưng trên thực tế phải bao gồm Tiểu dự án cấp nước sạch và VSMTNT xã Tiên Lộc và Tiểu dự án xây dựng Giếng khoan bổ sung (theo quyết toán được duyệt) nên khi làm thủ tục giải ngân đơn vị thực hiện phải phối hợp lại với các đơn vị liên quan điều chỉnh để đảm bảo theo quyết toán được duyệt.
*	Các dự án chuyển tiếp			10.000	6.100	61%	3.900	
1	Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương	7559511	Sở Nông nghiệp và PTNT	10.000	6.100	61%	3.900	Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dẫn đến tiến độ thi công chậm, tiến độ giải ngân không đáp ứng theo yêu cầu.

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO TÍNH QUẢN LÝ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2019

Nhiệm theo Công văn số **3470** SNN&PTNT-KHTC ngày 10/9/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019	Số vốn đã giải ngân đến ngày 05/9/2019	Số vốn còn lại chưa giải ngân đến ngày 05/9/2019	Số vốn đề nghị điều chỉnh, bổ sung		Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh	Ghi chú
							Giảm (-)	Tăng (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ			28.349	22.325	6.024	261	55.944	84.032	
I	Kế hoạch vốn năm 2019			28.349	22.325	6.024	261	55.944	84.032	
I	Các dự án đề nghị điều chỉnh giám kế hoạch vốn năm 2019			5.753	5.492	261	261	0	5.492	
-	Dự án Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển và đê cửa sông, huyện Nga Sơn (Hạng mục tuyến đê biển số 01 đoạn từ C87A-C113 và một số chỉ phi khác)		Sở Nông nghiệp và PTNT	5.753	5.492	261	261		5.492	Giảm do không còn nhu cầu thanh toán
2	Các dự án đề nghị bổ sung kế hoạch vốn năm 2019			22.596	16.833	5.763	-	55.944	78.540	
-	Dự án: Đê, kè cửa sông Càn đoạn từ công Mộng - Giương đi xã Nga Thái, Nga Tân, huyện Nga Sơn	7085900	Sở Nông nghiệp và PTNT	9.596	9.142	454	-	27.679	37.275	Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng đã được nghiệm thu và khối lượng theo quyết toán được phê duyệt.
-	Dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quang Xương	7559511	Sở Nông nghiệp và PTNT	10.000	6.100	3.900	-	19.698	29.698	Bổ sung vốn để giải phòng mặt bằng cho dự án (trong đó: 10.900 triệu đồng bù lại Ngân sách Trung ương hỗ trợ đã sử dụng chi trả đến bù giải phòng mặt bằng và 8.798 triệu đồng để thực hiện đến bù giải phòng mặt bằng phần còn lại)
-	Dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6) - Phần việc do Ban OLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT quản lý thực hiện	7246253	Sở Nông nghiệp và PTNT	3.000	1.591	1.409	-	3.000	6.000	Đề nghị bổ sung vốn để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành.
-	Dự án thành phần: Nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)	7414734	Sở Nông nghiệp và PTNT				-	5.567	5.567	Đề nghị bổ sung vốn để thanh toán chi phí bồi thường, giải phòng mặt bằng còn thiếu (theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Yên Định tại Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 01/10/2019)

Đơn vị tính: Triệu đồng

