

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công  
năm 2021.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 4592/SKHĐT-TH ngày 07/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021. Sau khi rà soát, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch đầu tư công 2021 cụ thể:

## **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020**

### **1. Tình hình huy động vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020**

Tính đến ngày 31/7/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao làm Chủ đầu tư 09 dự án (gồm 03 dự án đã phê duyệt quyết toán, 04 dự án chuyển tiếp và 02 dự án khởi công mới) được giao kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2020 (bao gồm cả vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) với tổng giá trị vốn đã giao là 108.038 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh: 44.628 triệu đồng.
- Vốn ngân sách Trung ương: 58.910 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: 4.500 triệu đồng.

### **2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng và ước thực hiện cả năm 2020**

#### *2.1. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020*

Sau khi Kế hoạch đầu tư công năm 2020 được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, trong đó đã phân công từng đồng chí Lãnh đạo Sở chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả giải ngân của các chương trình/dự án.

Sở đã giao các phòng tham mưu về công tác xây dựng cơ bản (Kế hoạch – Tài chính, Quản lý xây dựng công trình,..) theo dõi, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng, từ đó đề ra nhiều giải pháp cụ thể, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án; đồng thời yêu cầu các đơn vị, các Ban QLDA tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết

bị và tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công; yêu cầu từng đơn vị, từng cá nhân phải triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án để đảm bảo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2020, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020, Thông báo số 56/TB-UBND ngày 13/4/2020 và Thông báo số 63/TB-UBND ngày 28/4/2020.

*Đánh giá:* Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT trong 7 tháng đầu năm 2020 là quyết liệt, kịp thời, bám sát với chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019, số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2020, số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020, số 21/CT-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và tình hình thực tế.

## *2.2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 07 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020*

\* Tình hình thực hiện 7 tháng đầu năm: Tính đến ngày 31/7/2020, các dự án do Sở làm chủ đầu tư đã giải ngân được 43.366/108.038 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch giao, trong đó:

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh: 24.993/44.628 triệu đồng, đạt 56% kế hoạch giao.

- Vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước): 18.373/21.484 triệu đồng, đạt 86% kế hoạch vốn giao.

- Vốn ngân sách Trung ương (vốn ngoài nước): Chưa giải ngân.

- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Chưa giải ngân.

\* Ước thực hiện cả năm 2020: Dự kiến sẽ giải ngân 73.130/108.038 triệu đồng vốn đã giao (còn lại 34.908 triệu đồng vốn đã giao cho dự án Hiện đại hóa Ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển không có khả năng do nguyên nhân khách quan, hiện nay Sở đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chuyển).

*(Chi tiết tại phụ lục kèm theo).*

\* *Đánh giá:*

- Theo nguồn vốn: Tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh và vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) đáp ứng yêu cầu; Tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn ODA) chưa đáp ứng yêu cầu.

- Theo dự án: Có 06/09 dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân đáp ứng yêu cầu; 02/09 dự án chưa đáp ứng yêu cầu, gồm: Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển và Dự án cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

## *2.3. Công tác đấu thầu, giám sát đầu tư, quản lý chất lượng công trình*

- Công tác quản lý, sử dụng vốn ứng: Công tác quản lý sử dụng vốn ứng cơ bản đảm bảo đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, chấp hành đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính đầu tư và xây dựng.

- Công tác bồi thường GPMB: Nhìn chung, công tác GPMB đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nước và nhà tài trợ. Công tác GPMB các dự án do Sở làm chủ đầu tư được tổ chức triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ.

- Việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật. Công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư, quản lý chất lượng công trình, quyết toán dự án hoàn thành: Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện; công tác đấu thầu tổ chức thực hiện tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành của nhà nước và các quy định của nhà tài trợ; các tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu không vi phạm pháp luật, kết quả thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nói chung và công tác đấu thầu nói riêng được các cơ quan chuyên môn đánh giá cao; công tác giám sát đánh giá đầu tư cơ bản đầy đủ nội dung, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; công tác quản lý chất lượng công trình đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước; công tác quyết toán dự án hoàn thành cơ bản đáp ứng yêu cầu.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán trong lĩnh vực đầu tư công: Đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo ý kiến kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán.

#### *2.4. Các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công*

2.4.1. Khó khăn, vướng mắc chung: Do tác động của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu; đặc biệt là đối với các hoạt động/hạng mục sử dụng biện pháp thi công thủ công.

##### 2.4.2. Khó khăn, vướng mắc cụ thể của các dự án

- Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương: Dự án mới được bố trí 294/19.995 triệu đồng vốn ngân sách tỉnh để thực hiện công tác GPMB. Hiện nay không có mặt bằng để thực hiện dự án.

- Dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định: Do công tác giải phóng mặt bằng chậm (ngày 25/6/2020, UBND huyện Yên Định, UBND xã Yên Lâm mới bàn giao mặt bằng xây dựng đoạn đường ống qua thị trấn Yên Lâm). Vì vậy không đáp ứng tiến độ thực hiện.

- Dự án Di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18.50)m đến cao trình (+20.36)m: Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 với tổng mức đầu tư là 290,903 tỷ đồng, chủ yếu là hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng với kinh phí 216,156 tỷ đồng. Hiện nay, Dự án mới được phân bổ 48.261 triệu đồng để thực hiện hợp

phần xây dựng cơ sở hạ tầng (hiện đang thực hiện, giải ngân đảm bảo tiến độ); hợp phần giải phóng mặt bằng chưa được giao vốn để triển khai thực hiện.

### **3. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm**

#### *3.1. Nhiệm vụ*

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2020 và số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020. Đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động của các dự án do Sở làm Chủ đầu tư.

#### **3.2. Giải pháp trọng tâm**

- Tiếp tục rà soát nhu cầu vốn của các dự án cho phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân thực tế; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chuyển kế hoạch vốn vào đợt 3.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2020 và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020 của các đơn vị được giao quản lý vốn.

- Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thực hiện từng dự án đầu tư công do đơn vị được giao quản lý, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Ban QLDA tập trung đẩy nhanh công tác trình phê duyệt quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành; lập thiết kế và lựa chọn các nhà thầu xây lắp, đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, đôn đốc các nhà thầu lập hồ sơ thanh toán khi đủ điều kiện; không để tập trung công tác giải ngân vào giai đoạn cuối năm. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu để xảy ra vi phạm về chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, chậm thực hiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành; chủ động đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác GPMB; phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo hội đồng GPMB và các địa phương liên quan để nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình; tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư xây dựng. Đầu mỗi dịp với các Sở, ban, ngành liên quan để kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí vốn giải phóng mặt bằng cho các dự án.

## **II. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021**

Trên cơ sở nguyên tắc chung về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4592/SKHĐT-TH ngày 07/8/2020. Sở Nông nghiệp và PTNT dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 với tổng kinh phí là 1.273.544 triệu đồng; trong đó, vốn ngân sách địa

phương 606.492 triệu đồng, vốn ngân sách trung ương 642.189 triệu đồng, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 24.863 triệu đồng.

*(Chi tiết tại phụ lục gửi kèm theo)*

*(Văn bản này thay thế văn bản số 3109/SNN&PTNT-KHTC ngày 11/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)*

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở {để báo cáo};
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đặng Tiến Dũng**