

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v tham gia ý kiến về điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc Tiểu dự án 2 (thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập do WB tài trợ).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 5062/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 27/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến về điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc Tiểu dự án 2 - dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập do WB tài trợ. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ ý kiến tham gia của Chi cục Thủy lợi tại Văn bản số 677/CCTL-QLCT ngày 01/8/2022, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 51/TTr-BQLDANN ngày 13/7/2022, hiện nay đã hết thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng nhưng vẫn còn 06 công trình hồ chứa, gồm: Cửa Trát, Cây Quýt, Hón Kín, Thung Bằng, Cửa Hón, Đập Ngang thuộc Tiểu dự án 2, dự án WB8 chưa hoàn thành. Vì vậy, để có cơ sở cho các bên có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện thì phải điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng để tổ chức thi công hoàn thành công trình, hoàn thành giải ngân theo yêu cầu và phát huy hiệu quả đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất đề nghị của Chủ đầu tư, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam

