

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng 9 năm 2022

V/v báo cáo kết quả thực hiện
phương án nạo vét lòng sông
Tam Điệp thị xã Bỉm Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn số 12123/UBND-NN ngày 10/12/2014, số 7722/UBND-NN ngày 15/6/2020 về việc thực hiện phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp thị xã Bỉm Sơn. Trên cơ sở báo cáo của UBND thị xã Bỉm Sơn tại Công văn số 2488/UBND-KT ngày 29/8/2022 (có văn bản gửi kèm), Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa như sau:

Từ thời điểm được Chủ tịch UBND tỉnh cho tiếp tục thực hiện phương án tại Công văn số 7722/UBND-NN ngày 15/6/2020 đến nay, công trình vẫn chưa triển khai thi công do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài những năm qua, việc lựa chọn đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn (vì đây là dự án xã hội hóa, đơn vị thi công tự bỏ vốn để thực hiện và được xin tận thu sản phẩm nạo vét để bù đắp chi phí bỏ ra); đơn vị thi công sau khi được lựa chọn để thực hiện lại gặp khó khăn nên không thể triển khai được phương án nạo vét.

Hiện tại, UBND thị xã Bỉm Sơn đang triển khai dự án đầu tư dự án xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan (đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 23/6/2022); việc tiếp tục thực hiện phương án nạo vét sông Tam Điệp có thể ảnh hưởng đến dự án nêu trên. Vì vậy, UBND thị xã Bỉm Sơn đang thực hiện đánh giá lại tác động của phương án nạo vét đến việc đầu tư dự án xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan; đồng thời cũng đề nghị sau khi hoàn thành việc đánh giá tác động của phương án, sẽ báo cáo, đề xuất cụ thể việc thực hiện dự án nạo vét lòng sông Tam Điệp theo quy định.

Hiện nay đang là mùa mưa lũ chính vụ năm 2022, thời gian thực hiện phương án đã hết từ tháng 01/7/2022. Để đảm bảo an toàn công trình, phục vụ sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Yêu cầu UBND thị xã Bỉm Sơn:

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan thu dọn hiện trường, hoàn trả lại mặt bằng, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý có liên quan và bàn giao công trình cho đơn vị quản lý vận hành, khai thác để phục vụ sản xuất và đảm bảo an toàn công trình; thời gian thực hiện xong trước ngày 20/10/2022.

- Chỉ đạo đơn vị thi công nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản được tận thu trong quá trình nạo vét theo quy định.

2. Giao Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã phối hợp với UBND thị xã Bỉm Sơn trong quá trình thu dọn hiện trường, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo việc thực hiện không làm ảnh hưởng đến việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất và công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, báo cáo việc thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp thị xã Bỉm Sơn theo quy định; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ Sở Nguyễn Hoài Nam (đề t/dõi);
- Lưu VT, TL.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường