

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v tham gia ý kiến về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu dự án xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 8340/SKHĐT-KTNN ngày 01/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu dự án xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lộc (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 345/TTr-UBND ngày 25/11/2022, đến nay đã sắp hết thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng (31/12/2022) nhưng gói thầu xây lắp và một số gói thầu tư vấn (tư vấn giám sát thi công, tư vấn thiết kế) chưa hoàn thành. Nguyên nhân chậm tiến độ thực hiện do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công trình vừa thi công vừa đảm bảo tưới và phải điều chỉnh dự án đầu tư (được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 03/11/2022). Vì vậy, việc Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện các gói thầu để có cơ sở tiếp tục triển khai là cần thiết.

Nếu được chấp thuận, đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, chỉ đạo các đơn vị có liên quan huy động tối đa các nguồn lực, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, nguyên nhiên liệu, vật liệu,...đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất để đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**

