

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 11 năm 2024

V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý của các chương trình, dự án; kỳ báo cáo: Tháng 11/2024.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024; Văn bản số 708/SKHĐT-KTNN ngày 31/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; Văn bản số 1394/SKHĐT-KTNN ngày 11/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân; khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công thuộc Kế hoạch vốn năm 2024 đối với các đơn vị thuộc trách nhiệm theo dõi, đơn đốc của Tổ công tác số 4; ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tại Văn bản số 16250/UBND-NN ngày 01/11/2024 về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của các đơn vị thuộc trách nhiệm kiểm tra, đơn đốc của Tổ công tác số 4.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị được giao trực tiếp quản lý dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 11 trong năm 2024 của các dự án/nhiệm vụ do Sở làm Chủ đầu tư như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2024

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 58.172 triệu đồng, trong đó:
 - + Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: Không.
 - + Vốn kế hoạch năm 2024: 58.172 triệu đồng
- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 35.633 triệu đồng.
- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến thời điểm báo cáo: **36.024 triệu đồng**, đạt **61,93%** so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: Không.

+ Vốn kế hoạch năm 2024: 36.024 triệu đồng.

- Ước lỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 39.445 triệu đồng, đạt 67,8% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: Không.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 39.445 triệu đồng, đạt 67,8% so với kế hoạch giao.

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi.

(Chi tiết tại Biểu mẫu số 01).

II. Nhận xét, đánh giá

1. *Đánh giá tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công:* Tiến độ thực hiện giải ngân một số dự án đáp ứng yêu cầu; tuy nhiên, tiến độ giải ngân chung chậm so với yêu cầu tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (đến ngày 30/9/2024 phải giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn).

2. *Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch năm:*

2.1. Nguyên nhân về cơ chế, chính sách: Không.

2.2. Nguyên nhân về tổ chức thực hiện: Không.

2.3. Nguyên nhân khác:

- Dự án Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiện (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh: Do công trình thuộc huyện miền núi, với đặc điểm địa hình là đồi núi, điều kiện thời tiết khó khăn (mưa nhiều); đồng thời, trong quá trình thi công đã phát sinh một số bất cập trong hồ sơ thiết kế đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án.

- Dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là Thị xã Nghi Sơn): Đây là dự án chủ đầu tư ủy thác toàn diện cho Ban Nông nghiệp. Mặc dù chủ đầu tư đã nhiều lần đôn đốc nhưng đến nay tiến độ giải ngân vẫn rất chậm so với yêu cầu.

- Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa: Đối với phần chi phí thuộc Hợp phần 3.1 (Các gói đầu tư tạo ra những lợi ích từ rừng ven biển): Dự án chưa được UBND tỉnh phê duyệt đề xuất đầu tư, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói đầu tư tạo lợi ích từ rừng ven biển (sinh kế). Do đó, chưa đủ cơ sở để triển thực hiện, giải ngân các gói sinh kế và có khả năng cao không kịp giải ngân kế hoạch vốn được giao cho các hạng mục này. Đối với phần chi phí quản lý dự án thuộc Hợp phần 4: Chủ đầu tư đã chỉ đạo Ban QLDA đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo quy định; tuy nhiên, hoạt động khoán bảo vệ rừng chưa

có văn bản hướng dẫn cụ thể nên chưa triển khai thực hiện. Tổng kinh phí không có khả năng giải ngân là 2.200 triệu đồng; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh số vốn này sang cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn đầu tư công năm 2024.

III. Giải pháp và kiến nghị

- Giải pháp của đơn vị để đẩy nhanh thanh toán vốn đầu tư công: (i) Tích cực phối hợp các đơn vị liên quan để được hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án; (ii) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm 2.200 triệu đồng vốn đối ứng tỉnh của dự án FMCR.

- Đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và các cơ quan có liên quan:

+ Kiến nghị về cơ chế chính sách: Không.

+ Kiến nghị về tổ chức thực hiện: Không.

IV. Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo Công văn số 708/SKHĐT-KTNN ngày 31/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp tại Biểu mẫu số 04)

V. Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân; khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công thuộc Kế hoạch vốn năm 2024 đối với các đơn vị thuộc trách nhiệm theo dõi, đôn đốc của Tổ công tác số 4 theo Công văn số 1394/SKHĐT-KTNN ngày 11/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp tại Phụ lục số 05).

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam