

UBND TỈNH THANH HÓA
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH
NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BQLDANN-ĐHDA2

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Chủ đầu tư).

Thực hiện công văn số 6828/SNN&PTNT-KHTC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 06/12/2024 về việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024 của dự án Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. Trên cơ sở báo cáo số 05/BCT-TVGS ngày 08/12/2024 của tư vấn giám sát và đề nghị của Liên danh Công ty cổ phần xây dựng VACIC và Công ty cổ phần xây dựng Tiên Đạt (nhà thầu thi công) tại văn bản số 25/CV-VCTĐ ngày 05/12/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Ban QLDANN) báo cáo Chủ đầu tư tình hình thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại và đề xuất, kiến nghị những nội dung như sau:

I. Về tình hình thực hiện dự án:

1. Công tác thi công hiện trường:

Theo báo cáo của tư vấn giám sát, tiến độ thi công hiện tại trên công trường đã được cải thiện, nhà thầu thi công đã huy động thêm máy móc, nhân sự, tuy nhiên về tổng thể tiến độ thực hiện của nhà thầu vẫn chậm, chưa đảm bảo so với kế hoạch, tiến độ đã cam kết (*chi tiết có báo cáo số 05/BCT-TVGS ngày 08/12/2024 của tư vấn giám sát gửi kèm theo*).

2. Hồ sơ thiết kế BVTC-DT điều chỉnh, bổ sung:

Tiến độ thực hiện công việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-DT của tư vấn thiết kế chậm, Ban QLDANN đã có nhiều văn bản đôn đốc (*các công văn: số 972/BQLDANN-ĐHDA2 ngày 21/10/2024; số 1001/BQLDANN-ĐHDA2 ngày 28/10/2024, số 1089/BQLDANN-ĐHDA2 ngày 20/11/2024*) đề nghị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế, tuy nhiên cho đến nay, tư vấn thiết kế chưa có văn bản trả lời kèm theo Hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung, Ban QLDANN sẽ tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ thiết kế BVTC-DT điều chỉnh, bổ sung gửi về Ban xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

II. Về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

1. Về tình hình thi công:

Ban QLDANN đã đánh giá tình hình thực hiện dự án trong các lần báo cáo trước đây, quá trình triển khai thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc (ngày 20/11/2024, Ban QLDANN đã có báo cáo chi tiết tình hình thực hiện dự án tại công văn số 1090/BQLDANN-ĐHDA2), trong đó có nguyên nhân bất khả kháng về điều kiện thời tiết (số ngày mưa, bão không thể triển khai thi công chiếm khoảng 50% tổng số ngày thi công), ngoài ra do điều kiện thi công ở khu vực miền núi, địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, chỉ có một tuyến đường độc đạo để thi công xây dựng công trình nên rất khó khăn trong việc bố trí nhiều mũi thi công và vận chuyển vật liệu về công trường là những nguyên nhân chủ yếu khiến công trình không thể thi công hoàn thành trong năm 2024.

2. Về thực hiện giải ngân:

Tình hình thực hiện giải ngân của dự án cụ thể như sau:

- Vốn cấp năm 2024:	17.500	Triệu đồng;
- Đã giải ngân:	9.600	Triệu đồng;
- Giá trị giải ngân đến 25/11/2024:	11.900	Triệu đồng;
- Dự kiến giá trị giải ngân đến 20/12/2024:	12.500	Triệu đồng;
- Vốn năm 2024 còn lại không giải ngân hết đề nghị điều chuyển cho dự án khác	5.000	Triệu đồng;

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. Đề xuất, kiến nghị.

Với những lý do khó khăn về tình hình thực hiện dự án đã nêu ở trên, trên cơ sở đề nghị của nhà thầu thi công và kiểm tra rà soát tiến độ thực hiện dự án từ nay đến ngày kết thúc hợp đồng, Ban QLDANN đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cân đối điều chuyển số vốn 5.000 triệu đồng còn lại không giải ngân hết năm 2024 cho dự án khác, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Ban QLDANN báo cáo và đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Ban (để b/c);
- Lưu VT, ĐHDA2.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Hữu Quý

