

UBND TỈNH THANH HOÁ  
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH  
NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BQLDANN-ĐHDA3

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v bổ sung hồ sơ quyết toán hoàn thành hạng mục công trình phần vốn ngân sách TW dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh lúa tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngày 22/8/2024, Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan đã đi kiểm tra thực địa các hạng mục công trình thuộc dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh lúa tỉnh Thanh Hóa và có buổi làm việc về các nội dung liên quan đến quyết toán hoàn thành hạng mục công trình tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa (Ban QLDANN).

Trên cơ sở yêu cầu của Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giải trình, bổ sung hồ sơ phục vụ quyết toán công trình, Ban QLDANN báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Thanh lý các hợp đồng của dự án: Ban QLDANN đã tiến hành ký thanh lý hợp đồng với các đơn vị có liên quan (*Gửi kèm hồ sơ*);

2. Việc phân tách giá trị các hạng mục công trình phục vụ bàn giao cho ngành điện: Ban QLDANN đã tiến hành phân tách đúng mẫu quy định theo yêu cầu của Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT;

3. Về việc điều chỉnh giá gói thầu số 5 – Thi công xây dựng công trình 3 xã Công Liêm, Thanh Tân và Lương Sơn: Sau khi công trình hoàn thành, do thời gian thi công ngắn và giá trị điều chỉnh tăng không nhiều so với hợp đồng đã ký nên các nhà thầu đã có văn bản đề nghị không thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng (*Gửi kèm văn bản của các Nhà thầu*);

4. Về Bổ sung giá hợp đồng gói thầu số 18: Thi công xây dựng công trình xã Yên Lạc:

Hợp đồng theo hình thức trọn gói nhưng không có chi phí dự phòng trong hợp đồng để phục vụ những nội dung phát sinh ngoài hợp đồng, do đó Chủ đầu tư đã xem xét, phê duyệt bổ sung theo quy định.

Đây là các yếu tố bất khả kháng khác mà các bên không lường trước được khi ký hợp đồng, nên Ban QLDA đã có văn bản báo cáo Chủ đầu tư và Tổng cục Thủy Lợi về việc xin điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC. Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Thủy Lợi tại văn bản số 859/BNN-TCTL ngày 19/5/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh bổ sung làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng theo quy định tại Điểm a,b Điều 3 Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng

dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (Có hồ sơ tài liệu kèm theo).

Nội dung điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC hạng mục công trình xã Yên Lạc cụ thể như sau:

+ Điều chỉnh, bổ sung biện pháp đào hố móng các tuyến ống: Theo thiết kế BVTC đã được phê duyệt và tiên lượng trong hồ sơ mời thầu thì địa chất tuyến ống khi đào là đất cấp II (Không tiến hành khảo sát với đại chất tuyến ống). Tuy nhiên, thực tế thi công một số vị trí trên tuyến là đá cấp I-III. Các nội dung này đã được ghi nhận bằng biên bản tại hiện trường thi công.

+ Điều chỉnh cao trình đắp đê quây: Tiến độ thi công hố móng bể hút trạm bơm là vào mùa khô năm 2021, mực nước thiết kế đê quây là +24m nhưng trong thời gian mùa này mực nước hồ Khe Tre luôn cao hơn cao trình đỉnh đê quây khoảng 2m. Nhà thầu thi công đã có các văn bản báo cáo về biện pháp thi công đê quây và Ban QLDA đã có văn bản gửi huyện Nông Cống (đơn vị quản lý hồ) đề điều tiết giảm cao trình mực nước hồ đảm bảo thi công, UBND huyện Nông Cống có văn bản trả lời số 1241/UBND-NN ngày 02/6/2021 là không điều tiết được do phải dự trữ nước phục vụ tưới nông nghiệp của địa phương.

5. Về việc thực hiện chi phí kiểm toán độc lập thực hiện (01 gói thầu xây lắp): Tại Thông báo số 527/TB-KVXI ngày 05/11/2019 của Kiểm toán nhà nước, tổng giá trị Kiểm toán đã thực hiện là 56.128.653.000 đồng/ 73.462.771.500 đồng đạt 77%. Trong đó, giá trị phần khối lượng đã thực hiện là 45.689.266.000 đồng và phần giá trị còn lại là 10.439.387.000 đồng. Tổng giá trị này đã được Kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán đầy đủ, có kết luận rõ ràng, Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ kết luận, kiến nghị của KTNN.

6. Chi phí Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đề nghị quyết toán vượt 250.664.000 đồng so với quyết định đầu tư: Theo Khoản 3, Điều 7, Nghị Định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí GPMB chỉ làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi và lấy từ chi phí dự phòng của dự án, cơ cấu tổng mức đầu tư do Chủ đầu tư quyết định và không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án.

Ban QLDANN báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên đề nghị Chủ đầu tư có văn bản báo cáo Cục thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, phê duyệt quyết toán hoàn thành hạng mục công trình phần vốn ngân sách TW dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, ĐHDA3.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Anh Đức**