

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 01 năm 2025

V/v đề nghị dừng thực hiện và quyết toán dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là dự án) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 với tổng mức đầu tư 80.030 triệu đồng; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2023 tại Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 25/5/2021. Dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT là Chủ đầu tư; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa là đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án. Dự án được đầu tư với mục tiêu đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 3 xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm huyện Cẩm Thủy và Yên Lâm, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa, với tổng số dân là 19.987 người (Cẩm Vân 9.280 người, Cẩm Tâm 4.010 người, Yên Lâm 6.697 người); dự kiến đến năm 2035 là 22.500 người; mức nước tiêu thụ 100 lít/người/ngày-đêm. Công trình đã được bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 20/5/2022 và đang phát huy hiệu quả đầu tư.

Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã cho phép bổ sung đầu nối hệ thống cấp nước sạch cho 130 hộ dân còn lại nằm rải rác trên địa bàn xã Cẩm Vân và 180 hộ dân thôn Vân Bằng, thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân tại các văn bản số 9821/UBND-NN ngày 08/7/2021; số 12546/UBND-NN ngày 24/8/2022. Hồ sơ thiết kế BVTC-DT các hộ đầu nối bổ sung nêu trên đã được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 117/QĐ-SNN&PTNT ngày 04/4/2023.

Do năm 2023 dự án không được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công để tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có các văn bản số 3209/SNN&PTNT-KHTC ngày 30/6/2023 và số 4133/SNN&PTNT-KHTC ngày 16/8/2023 báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn năm 2023 và xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án để tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành dự án. Ngày 18/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 15703/UBND-THKH chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí vốn cho dự án, giao Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ số vốn được bố trí và quy định của pháp luật để thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh thời gian thực

hiện dự án; tuy nhiên, đến nay dự án không được bố trí vốn nên Sở Nông nghiệp và PTNT không có cơ sở để thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Sang năm 2024, dự án đã hết thời gian thực hiện, đồng thời cũng không được bố trí kế hoạch vốn. Trước tình hình nêu trên, ngày 17/4/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 1992/SNN&PTNT-KHTC gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó đề nghị tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đưa dự án vào danh mục các dự án đề xuất dừng thực hiện theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2320/SKHĐT-THQH ngày 12/4/2024.

Ngày 02/01/2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án) đã có Văn bản số 02/BQLDANN-ĐHDA3 đề nghị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho phép dừng thực hiện và quyết toán dự án. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình thực tế và đề nghị của đơn vị quản lý dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép dừng dự án và trình thẩm định, phê duyệt quyết toán theo quy định.

*(Kèm theo các văn bản, tài liệu có liên quan).*

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- PGĐ Sở Nguyễn Hoài Nam;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT;
- Phòng QLXDCT;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**