

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án Cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 1147/BQL-DAVH ngày 25/11/2022 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án Cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là dự án). Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Theo Nghị quyết số 354/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định Chủ trương đầu tư dự án thì thời gian thực hiện dự án là 02 năm (2021 và 2022). Vì vậy, việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án như đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hiện nay, khối lượng công việc chính theo hợp đồng đã kỹ cơ bản hoàn thành, nội dung điều chỉnh với khối lượng nhỏ, thi công trong thời gian ngắn, có thể hoàn thành trong năm 2022.

Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tập trung đấu thầu với các đơn vị có liên quan để khẩn trương hoàn thành thủ tục về đầu tư (điều chỉnh Báo cáo KTKT, điều chỉnh hợp đồng); đôn đốc các nhà thầu hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Phòng QLXDCT;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam