

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-PTNT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến giải quyết đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1450/SKHĐT-KTNN ngày 16/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến giải quyết đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ có liên quan, căn cứ kết quả kiểm tra thực địa và các ý kiến tại hội nghị ngày 21/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Dự án sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh được Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 249/NQ-HĐND ngày 15/6/2020 và UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 với mục tiêu: “Ổn định đời sống và sản xuất của 62 hộ dân tại xã Tam Văn, huyện Lang Chánh (bản Lọng 40 hộ, bản Cầm 20 hộ, bản Lót 02 hộ) bị ảnh hưởng của thiên tai do sạt lở đất và lũ quét. Đảm bảo các hộ dân sau tái định cư có cuộc sống ổn định bền vững, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, trật tự và môi trường của địa phương” và thời gian thực hiện dự án không quá 03 năm (2020 - 2022).

Theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 09/3/2023 và tại Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 23/3/2023, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 50 - 55% (còn lại các hạng mục chưa triển khai thi công: Đường giao thông, tường chắn mái tatuy, cấp điện, cấp thoát nước và khối lượng san nền còn lại). Nguyên nhân là do quá trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phải lấy ý kiến của các Sở, ban ngành, địa phương và trong quá trình triển khai dự án phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19; bên cạnh đó, thời tiết tại địa phương không thuận lợi cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy, để có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân đồng thời hoàn thành mục tiêu của dự án thì việc gia hạn thời gian thực hiện là cần thiết.

Để dự án khẩn trương hoàn thành đưa vào sử dụng, đề nghị UBND huyện Lang Chánh (chủ đầu tư) chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan phối hợp, đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh dự án và

tiên độ thi công các hạng mục còn lại; đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tránh tình trạng phải gia hạn nhiều lần.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, PTNT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Cường