

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v thông báo kết quả kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều đang thi công dở dang trước mùa mưa lũ năm 2023 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn;
- Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO).

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4722/QĐ-UBND ngày 24/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công hạng mục cống qua đê tại K26+115 và K26+151 đê tả sông Hoạt của Trạm bơm Triết Giang, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1);

Căn cứ Công văn số 2042/SNN&PTNT-TL ngày 28/4/2023 của Sở Nông Nghiệp và PTNT về việc kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều trước mùa mưa lũ 2023.

Trên cơ sở các nội dung đã được kiểm tra ngày 11/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả kiểm tra như sau:

I. Tiến độ thực hiện công trình Trạm bơm Triết Giang (Cống qua đê tại K26+115 và K26+151 đê tả sông Hoạt, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn), Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án KEXIM1

Đã thi công xong công xả qua đê và công tiêu tự chảy, đắp đất hoàn thiện đến cao trình +4.00 m. Đã hạ cánh cửa cống, chưa thi công xong dàn đóng mở, chưa lắp ổ khóa, đang thi công hoàn thiện nhà quản lý vận hành. Hiện công trình đã hết thời hạn thực hiện cắt xẻ đê theo Quyết định cấp phép của UBND tỉnh. Tiến độ thực hiện ước đạt 90% khối lượng công việc.

II. Kết luận, kiến nghị

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường, đề kịp thời đưa các công trình nêu trên vào phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2023, đề

ngợi UBND thị xã Bim Sơn, chủ đầu tư (Ban CPO) và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão năm 2023. Xây dựng Phương án phòng chống lụt bão công trình đang thi công năm 2023, trình chủ đầu tư phê duyệt; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” theo phương án được phê duyệt để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

- Hoàn thiện dần công tác và lắp đặt ổ khóa đảm bảo vận hành công trong mùa mưa lũ 2023, đẩy nhanh thi công hoàn thiện phần mái gia cố trạm bơm và thanh thải phần đất đắp đê quai và phần đất trên kênh dẫn phía hạ lưu công, đảm bảo thông thoáng dòng chảy.

- Bổ sung quy trình vận hành đóng mở công và con phai dự phòng cho công để vận hành khi công có sự cố theo quyết định cấp phép của UBND tỉnh; đồng thời, phải vận hành thử cửa công, ổ khóa đảm bảo trơn thuận khi thi công xong, không bị kênh kẹt khi vận hành trong mùa mưa lũ.

- Căn cứ vào tiến độ thi công theo hợp đồng, quyết định cấp giấy phép cắt xẻ đê và tình hình thực tế, đề nghị Ban CPO phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) để được hướng dẫn thực hiện thủ tục gia hạn cấp giấy phép cắt xẻ đê theo quy định.

- Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn trả lại mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê và bãi sông theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thanh thải vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê điều và khu vực xây dựng công trình.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo các nội dung nêu trên, đề nghị UBND thị xã Bim Sơn, Ban CPO chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam