

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v thông báo kết quả kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình đề điều đang thi công dở dang trước mùa mưa lũ năm 2023 trên địa bàn huyện Hà Trung.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung;
- Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO).

*Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công hạng mục công qua đê tại K19+620 đê tả sông Lèn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1);*

*Căn cứ Quyết định số 4714/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công các hạng mục công qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt, xã Hà Yên, huyện Hà Trung, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1);*

*Căn cứ Công văn số 18234/UBND-NN ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian cắt xẻ đê để thi công các hạng mục công qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt, xã Hà Yên (nay là xã Yên Dương), huyện Hà Trung, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1);*

*Căn cứ Công văn số 2042/SNN&PTNT-TL ngày 28/4/2023 của Sở Nông Nghiệp và PTNT về việc kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều trước mùa mưa lũ 2023.*

Trên cơ sở các nội dung đã được kiểm tra ngày 11/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả kiểm tra như sau:

### **I. Tiến độ thực hiện**

#### **1. Công trình Trạm bơm Hà Hải (Công qua đê tại K19+620 đê tả sông Lèn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung), Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án KEXIM1**

Đã thi công xong toàn bộ phần thân cống, đắp hoàn thiện mặt đê đến cao trình (+4.80) m, còn 260 m mặt đê chưa thi công hoàn trả theo đồ án thiết kế; hiện tại đang ép cọc thi công móng nhà quản lý vận hành ở phía đồng; chưa thi công dàn đóng mở và lắp ổ khóa vận hành. Hiện công trình đã hết thời hạn thực hiện cắt xẻ đê theo Quyết định cấp phép của UBND tỉnh. Tiến độ thực hiện ước đạt 90% khối lượng công việc.

#### **2. Công trình Trạm bơm Hà Yên (công qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt, xã Yên Dương, huyện Hà Trung), Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án KEXIM1**

Hiện tại công trình đã thi công xong sân hạ lưu cống, bê tông phần thân cống và đắp đất hoàn trả mặt đê; chưa thi công lắp đặt cánh cửa cống, ổ khóa vận hành, dàn công tác; đang thi công phần móng nhà quản lý vận hành. Tiến độ thực hiện ước đạt 70% khối lượng công việc.

### **II. Kết luận, kiến nghị**

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường, để kịp thời đưa các công trình nêu trên vào phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2023, đề nghị UBND huyện Hà Trung, chủ đầu tư (Ban CPO) và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành 02 công trình trên đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão năm 2023. Xây dựng phương án phòng chống lụt bão cho các cống đang thi công năm 2023, trình chủ đầu tư phê duyệt; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” theo phương án được phê duyệt để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

- Bổ sung quy trình vận hành đóng mở cống và con phai dự phòng cho cống để vận hành khi cống có sự cố theo quyết định cấp giấy phép của UBND tỉnh; đồng thời khi thi công xong, phải vận hành thử cửa cống, ổ khóa đảm bảo trơn thuận, không bị kẹt khi vận hành trong mùa mưa lũ.

- Đối với công trình Trạm bơm Hà Hải: Căn cứ vào tiến độ thi công theo hợp đồng, quyết định cấp giấy phép cắt xẻ đê và tình hình thực tế, đề nghị Ban

CPO phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) để được hướng dẫn thực hiện thủ tục gia hạn cấp giấy phép cắt xẻ đê theo quy định.

- Đối với công trình Trạm bơm Hà Yên: Do thời gian thực hiện cắt xẻ đê đã được UBND tỉnh gia hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2023, đề nghị Ban CPO tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án để chỉ đạo nhà thầu thi công huy động nhân lực, đẩy nhanh việc hoàn thiện các hạng mục của công chưa thi công (dàn công tác, lắp đặt ổ khóa vận hành), đảm bảo các điều kiện vận hành công theo đúng thời gian quy định nêu trên.

- Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn trả lại mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê và bãi sông theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thanh thải vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê điều và khu vực xây dựng công trình.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo các nội dung nêu trên, đề nghị UBND huyện Hà Trung, Ban CPO chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoài Nam**