

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v thông báo kết quả kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình đề điều đang thi công dở dang trước mùa mưa lũ năm 2023 trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương.

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4558/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công cống Kim Lâm Động tại K33+720 và cống Hón Cầu tại K33+860 đê tả sông Hoàng thuộc công trình Nâng cấp tuyến đê tả sông Hoàng xã Quảng Văn - Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương;

Căn cứ Công văn số 2042/SNN&PTNT-TL ngày 28/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều trước mùa mưa lũ 2023.

Trên cơ sở các nội dung đã được kiểm tra ngày 10/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả kiểm tra, như sau:

I. Tiến độ thực hiện công trình Nâng cấp tuyến đê tả sông Hoàng xã Quảng Văn - Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương

Cơ bản đã thi công hoàn thành khối lượng theo đồ án thiết kế. Chưa thi công hoàn thiện đắp lè mặt đê, phần mái đê phía sông tại vị trí cống Kim Lâm Động (K33+720 đê tả sông Hoàng) chưa đắp đất hoàn thiện; chưa trồng cỏ mái đê và bổ sung con phai dự phòng cống. Tiến độ thực hiện ước đạt khoảng 90% khối lượng công việc.

II. Kết luận, kiến nghị

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường, đề kịp thời đưa các công trình nêu trên vào phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2023, đề nghị UBND huyện Quảng Xương chỉ đạo chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương), nhà thầu thi công và đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão năm 2023. Xây dựng phương án phòng chống lụt bão công trình đang thi công năm 2023, trình chủ đầu tư phê duyệt; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” theo phương án được phê duyệt để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

- Đắp đất hoàn thiện lề đê và mái đê phía sông tại vị trí cống Kim Lâm Động; trồng cỏ hai bên mái đê phía sông và phía đồng; bổ sung con phai dự phòng và quy trình vận hành đóng mở cống để vận hành khi cống có sự cố theo đúng Quyết định cấp giấy phép của UBND tỉnh, thời gian hoàn thành xong trước ngày 30/5/2023; đồng thời, phải vận hành thử cửa cống, ổ khóa đảm bảo trơn thuận, không bị kẹt khi vận hành trong mùa mưa lũ.

- Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình, đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn trả lại mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê và bãi sông theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thanh thải vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê điều và khu vực xây dựng công trình.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo các nội dung nêu trên, đề nghị UBND huyện Quảng Xương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam