

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra các công trình trước mùa mưa lũ năm 2021 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã

Thực hiện Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Chỉ thị số 1611/CT-BNN-TCTL ngày 22/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 452/TCTL-ATĐ ngày 26/3/2021 của Tổng cục Thủy lợi và Công văn số 4451/UBND-NN ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 11/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra công tác vận hành một số công trình trước mùa mưa lũ, công tác triển khai thực hiện phòng chống lụt bão năm 2021 do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã (*sau đây gọi tắt là Công ty Bắc Sông Mã*) quản lý, gồm 02 công trình trạm bơm tiêu (Phú Dương, Hà Giang 1); 02 cống tiêu (cống Bộ Đầu, cống Nguyễn) và thông báo kết quả kiểm tra như sau:

1. Hiện trạng công trình:

1.1. Trạm bơm Phú Dương, thị xã Bỉm Sơn:

Được xây dựng từ năm 1990. Trạm bơm gồm 05 tổ máy (03 máy x 2.500m³/h; 02 máy x 1.400m³/h), có nhiệm vụ tiêu úng cho 652ha.

a) Phần công trình: Nhà trạm, trần bị bong tróc, tường gạch bị mục.

b) Phần máy móc thiết bị:

- Phần điện: Đường dây 0.4KV cáp XLPE có 2 lộ (4x150 và 4x120), chiều dài L=50m từ trạm biến áp đến trạm bơm, lắp đặt năm 2011, đến nay, lớp vỏ cáp điện đã bị thoái hóa, bong tróc.

- Phần máy bơm:

+ Máy số 1, 2: Hoạt động bình thường.

+ Máy số 3: Bạc cao su (T+D) + Bạc thép (T+D) đã bị mòn.

+ Máy 4, 5 (Loại HL-1400 m³/h): Hoạt động bình thường.

c) Nhà quản lý: Nền nhà lát bằng xi măng bị bong tróc, sụt lún nhiều chỗ.

Tại thời điểm kiểm tra: Chạy thử có tải các tổ máy động bình thường, riêng Ampe kế máy số 3 không ổn định.

1.2. Trạm bơm Hà Giang 1, huyện Hà Trung:

Được xây dựng năm 1992, gồm 04 máy x 2.400m³/h, có nhiệm vụ tiêu úng cho 550 ha.

Công trình hoạt động bình thường, riêng cửa chính và cửa sổ nhà trạm bơm bị hỏng.

Tại thời điểm kiểm tra: Chạy thử có tải các tổ máy động bình thường, riêng máy bơm số 02 bạc bị mòn có tiếng kêu khi hoạt động.

1.3. Cống Bộ Đầu, huyện Hoàng Hóa:

- Quy mô: Gồm 3 cửa, kích thước mỗi cửa (b x h) = (4x5)m, có nhiệm vụ tiêu úng cho 7.120 ha.

- Hiện trạng công trình: Cánh cửa phẳng một han rỉ, rò nước; Cáp suất tuyến đường dây 0.4KV bị hỏng cách điện. Kè mái kênh dẫn hạ lưu cống bên tả bằng đá lát khan bị sạt, trôi, nước chảy lũng dưới bê tông mái kênh.

- Tại thời điểm kiểm tra: MN TL (+1,62)m, MN HL (-0,30) m, chênh lệch mực nước TL và HL lớn nên không thực hiện vận hành nâng, hạ các cánh cửa cống; cửa cống số 2, 3 bị rò nước; vận hành kiểm tra không tải thiết bị nâng, hạ cánh cửa cống hoạt động bình thường.

1.4. Cống Nguyễn, huyện Hậu Lộc:

- Quy mô: Gồm 3 cửa, kích thước mỗi cửa (b x h) = (3x4) m, có nhiệm vụ tiêu úng cho 3.250 ha.

- Hiện trạng phần công trình:

+ Cánh cửa cống số 1, 3 bị han rỉ, rò nước.

+ Sạt lở mái kè thượng, hạ lưu (L=15,0), nền nhà để máy phát điện sụt lún khoảng 7,0m².

+ Hiện trạng phần cơ điện: Bình thường.

- Tại thời điểm kiểm tra: Do cánh cửa cống bị rò nước, Công ty Bắc Sông Mã dùng bao tải cát để chèn khe phai giảm lượng nước rò qua, giữ nước ngọt phục vụ sản xuất và ngăn nước mặn chảy vào khi thủy triều dâng; vận hành kiểm tra không tải thiết bị nâng, hạ cánh cửa cống hoạt động bình thường. Máy phát điện dự phòng vận hành không tải hoạt động bình thường.

2. Công tác quản lý vận hành

- Sự tuân thủ Quy trình vận hành: Các công trình tuân thủ đúng quy trình vận hành, sổ sách ghi chép cơ bản đầy đủ.

- Vệ sinh: Cơ bản sạch sẽ, đảm bảo.

- Thông tin liên lạc: Qua số điện thoại cá nhân của cán bộ kỹ thuật.

3. Một số đề nghị

Để đảm bảo công tác phòng chống lụt bão năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Công ty Bắc Sông Mã:

- Trước mắt khẩn trương sửa chữa, khắc phục những hư hỏng còn tồn tại như đã nêu trên của các công trình để phục vụ vận hành tiêu úng trong mùa mưa

bão năm 2021; Riêng cáp điện của trạm bơm Phú Dương đã bị thoái hóa, bong tróc và cáp suất tuyến đường dây 0.4KV của cống Bộ Đầu bị hỏng cách điện cần thay thế, sửa chữa để bảo đảm an toàn cho công tác vận hành xong trước ngày 01/8/2021. Về lâu dài đề nghị Công ty lập kế hoạch, bố trí kinh phí để sửa chữa, trạm bơm Phú Dương, cống Bộ Đầu và cống Nguyễn đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn công trình.

- Thường xuyên tập huấn quy trình vận hành, công tác đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ, công nhân vận hành.

- Theo dõi diễn biến của tình hình thời tiết, khi có dự báo mưa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh cần kiểm tra máy móc, thiết bị và vận hành thử các trạm bơm tiêu và cống tiêu, chủ động tiêu úng và có các biện pháp xử lý khi sự cố xảy ra. Báo cáo thông tin công tác quản lý, vận hành công trình về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi theo địa chỉ: Số 44C, đại lộ Lê Lợi - thành phố Thanh Hóa; Email: qlct.cctl.thanhhoa@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT trong công tác chỉ đạo, điều hành./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);
- BCH PCTT, TKCN và PTDS tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Công ty TNHH MTV TL Bắc Sông Mã (t/hiện);
- Lưu: VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam