| | |
|---|---|
| UỶ BAN NHÂN DÂN<br>TỈNH THANH HOÁ<br>**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 738 /SNN&PTNT-QLXDCT<br>V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn đồng thời là đường công vụ và gia hạn thời gian thực hiên hợp đồng gói thầu số 7B2: Xây dựng tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K61+870,9÷K62+676. | *Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 năm 2019* |

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Công trình tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K61+870,9÷K62+676 thuộc dự án tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769÷K62+676 huyện Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 4642/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 với giá trị dự toán xây dựng công trình là 25.391,6 triệu đồng. Hiện nay các hạng mục đê, kè cơ bản hoàn thành; riêng tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn từ cổng làng Phượng Khê, xã Hoằng Lưu đang triển khai thi công đạt 1,20/3,471 km; tổng khối lượng thi công công trình ước đạt 82% khối lượng theo hợp đồng.

Theo giải pháp kỹ thuật quy định tại Quyết định số 4642/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 sau khi thi công hoàn thành tuyến đê, kè đối với tuyến đường do nhân dân đầu tư đã được gia cố bằng nhựa và bê tông thuộc tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn từ cổng làng Phượng Khê, xã Hoằng Lưu phải được đánh giá cụ thể hiện trạng trước khi tiến hành hoàn trả theo quy định của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

1. Lý do điều chỉnh:

- Qua đánh giá hiện trạng tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn từ cổng làng Phượng Khê, xã Hoằng Lưu trước khi hoàn trả có một số nội dung trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt chưa phù hợp với thực tế hiện trạng (*có Biên bản kiểm tra kèm theo*) và theo đề nghị của UBND xã Hoằng Lưu (*có Công văn số 06/UBND-VP của UBND xã Hoằng Lưu kèm theo*) có một số nội dung cần thiết được điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát huy đối đa hiệu quả của dự án.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng là 15 tháng (kể từ ngày Bên A bàn giao mặt bằng cho bên B); mặt bằng được bàn giao ngày 07/12/2017, ngày hoàn thành dự kiến 07/3/2019; đến nay đã hết thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Nội dung điều chỉnh:

Để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án; theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình và Khoản 3 Điều 36, Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán một số hạng mục tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn từ cổng làng Phượng Khê, xã Hoằng Lưu (*có phụ lục kèm theo*).

- Ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục tuyến đường nêu trên. Việc điều chỉnh, bổ sung đảm bảo không vượt tổng dự toán xây dựng công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4642/QĐ-UBND ngày 29/11/2016.

- Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thêm 03 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn từ cổng làng Phượng Khê, xã Hoằng Lưu; Ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7B2 (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng), làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng.

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- PGĐ Sở Đặng Tiến Dũng (để chỉ đạo);
- Ban QLDA ĐTXDCCT NN và PTNT;
- Lưu: VT, QLXDCT, P.Sơn.

**GIÁM ĐỐC**

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

**Lê Đức Giang**

**Phụ lục 1: Nội dung điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K61+870,9÷K62+676 thuộc dự án tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769÷K62+676 huyện Hoằng Hóa**

*(Kèm theo Công văn số 738 /SNN&PTNT-QLXDCT ngày 11/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)*

| TT | Tên hạng mục | Nguyên nhân/lý do |
|---|---|---|
| **1** | **Tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn từ cổng làng Phượng Khê, xã Hoằng Lưu** | |
| - | Đoạn từ cọc C60+10 đến cuối tuyến đường hoàn trả bằng nhựa bán thâm nhập; đồng thời mở rộng mặt đường nhựa rộng từ B = 4,0 m thành B = 5,0 m. | Để phù hợp hiện trạng tuyến đường đề nghị cho phép hoàn trả theo hiện trạng bằng nhựa bán thâm nhập (hồ sơ thiết kế đã duyệt hoàn trả bằng BTT M250). |
| - | Đoạn từ cọc C52+25 đến cọc C60+10 hoàn trả bằng bê tông. | Giữ nguyên kết cấu hoàn trả theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt (BTT M250). |
| - | Đoạn từ C0 ÷ C30A không thi công. | Vì trùng lắp với dự án xử lý khẩn cấp đê sông Cùng đoạn từ K8+500 ÷ K10 và cống tiêu dưới đê tại K8+762 xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa do UBND huyện Hoằng Hoá là Chủ đầu tư. |
| **2** | **UBND xã Hoằng Lưu tự chịu trách nhiệm giải phóng và bàn giao mặt bằng** | Theo cam kết của UBND xã Hoằng Lưu. |