Ký bởi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (M)
Giờ ký: 2019.05.16 09:08:24 +07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 1716 /SNN&PTNT-KHTC

V/v báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tháng 5/2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT được Chủ tịch UBND tỉnh phân công là đơn vị đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện 7 dự án đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 1459/SNN&PTNT-KHTC ngày 26/4/2019 về việc xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn đầu tư ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tháng 5/2019, như sau: *(có phụ lục kèm theo).*

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Viết Thái

Phụ lục: Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn đầu tư ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tháng 5/2019

(Kèm theo Công văn số 1716 /SNN&PTNT-KHTC ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm đầu tư	Quy mô, công suất	Diện tích sử dụng đất	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến 10/5/2019	Tình hình triển khai thực hiện dự án đến 10/5/2019	Đề nghị của doanh nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dự án Trang trại Bò sữa Vinamilk Organic Thanh Hóa	Công ty TNHH MTV bò sữa Thống Nhất Thanh Hoá	Thị trấn Thống Nhất huyện Yên Định	2.000 con bò sữa Organic	214,6	Khởi công quý IV năm 2017, hoàn thành quý IV năm 2018	600	57,64 tỷ, đạt 9,6%	- Đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 (trên đất của Công ty). Đã được UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 29/3/2019. - Đã ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án 7,5 tỷ tại Sở KHĐT. Đang thuê tư vấn lập thiết kế cơ sở, đã ký hợp đồng với tư vấn lập báo cáo ĐTM. Công ty đã được UBND huyện Yên Định và UBND thị trấn hỗ trợ thành lập tổ tư vấn GPMB; triển khai chủ trương, họp dân, kiểm đếm xong khối lượng 214,39ha/214,6 ha áp giá bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 116 hộ nhận khoán; đã công khai số liệu GPMB đã phúc tra đơn các hộ sau công khai, đã phê duyệt dự toán chi tiết, đã chi trả 04 đợt cho 67 hộ = 54,56 tỷ/95,7 tỷ = 57,01%, còn 49 hộ = 79,4 ha = 41,14 tỷ các hộ chưa đồng thuận (do các hộ đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ các hộ di rời để ổn định đời sống) Công ty và tổ hướng dẫn GPMB đang phối hợp với UBND huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ. Do diện tích giải phóng mặt bằng lớn, còn 49 hộ chưa nhất trí nhận tiền nên tiến độ thực hiện dự án bị chậm, UBND tỉnh cho phép gia hạn hoàn thiện thủ tục đầu tư lần 3 đến 02/8/2019 tại Công văn số 3863/UBND-THKH ngày 02/4/2019.	Đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ tái định cư cho cụm dân cư phố Sao Đỏ để ổn định đời sống, sản xuất. Đề nghị UBND các cấp, các ban ngành có liên quan hỗ trợ Công ty tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác GPMB.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa	Công ty TNHH hai thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ	Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ và xã Công Bình, huyện Nông Cống	20.000 con bò sữa	Khoảng 1.354 ha; trong đó: trang trại, nhà máy CBS 165 ha, trồng cỏ 1.189 ha	Giai đoạn 1 quý I/2019 đến quý IV/ 2020; giai đoạn 2 quý I/2021 đến quý IV/ 2024	3.800 tỷ đồng	Đã đầu tư 35 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, khởi công ngày 8.5.2019	- Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 17/5/2017. Công ty đã họp, khảo sát thực địa, làm tờ trình gửi UBND huyện Nông Cống xin điều chỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu theo QĐ 4519/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa; ngày 28/6/2017 Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị thống nhất phương án, trình UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu đô thị Yên Mỹ. Ngày 28/6/2017 và 14/7/2017 Công ty đề nghị 2 huyện Nông Cống, Như Thanh thành lập hội đồng GPMB; ngày 14/8/2017 UBND huyện đã thành lập HĐ GPMB; Công ty đã ký hợp đồng tư vấn ĐTM với Trung tâm quan trắc và BVMT Thanh Hóa, hợp đồng với Cty CP đầu tư và XD Trần Anh về lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. - Công ty đã chuẩn bị đầy đủ nguồn tài chính để thực hiện dự án; nhập 1.300 bò sữa cao sản từ Mỹ về nuôi tại Nghĩa Đàn, tổng đàn hiện nay khoảng 3.000 con. Ngày 27/9/2018 Công ty tiếp tục có hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung; ngày 03/10/2018 Sở KH và ĐT chủ trì cùng các Sở, ngành có liên quan đã tổ chức kiểm tra thực địa khu đất Công ty đề nghị thực hiện dự án (giai đoạn 2). Ngày 28/12/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký QĐ số 5359/QĐ-UBND V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại xã Yên Mỹ và xã Công Bình, huyện Nông Cống. - Công ty đã được UBND huyện Nông Cống phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM và các thủ tục liên quan khác, đủ điều kiện tổ chức khởi công dự án nhân kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa vào ngày 08.5.2019. Hiện nay UBND tỉnh đã phê duyệt Đề cương PA phát triển vùng nguyên liệu cho DA tại Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 19/4/2019; Công ty đang tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng dự án.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Dự án Ứng dụng Công nghệ cao để chăn nuôi lợn giống, sản xuất thức ăn lên men và sản xuất phân bón	Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương	Xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc	100 nghìn tấn thức ăn/năm; chăn nuôi lợn 30.000 con; sản xuất đạm vi sinh 4.000m^3/ ngày; sản xuất phân bón vi sinh 165.000 tấn/ năm; chế biến nông sản công suất: 150.000 tấn sắn khô và 50.000 tấn ngô nguyên liệu/năm	60ha	Tháng 8/2017- tháng 12/2023	2.700	Đã đầu tư 25 tỷ đồng GPMB và thực hiện các công việc của dự án	- Dự án Ứng dụng công nghệ cao để chăn nuôi lợn giống, sản xuất thức ăn lên men và sản xuất phân bón tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc do Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương làm chủ đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 2824/UBND-THKH ngày 14/4/2014, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần thứ 2) tại Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 26/01/2018. - Giấy chứng nhận đầu tư số 26121000042 ngày 15/4/2014. - Công ty đã thuê Công ty Skiold-Đan mạch tư vấn thiết kế cơ sở và các công nghệ sử dụng cho dự án, đã tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng xong 30,67 ha, đã ký Hợp đồng thuê đất, nhận GCN quyền SDĐ, ĐTM, PCCC, cấp nước, điện, giao thông. - Vốn đầu tư dự án 2.700 tỷ là dự án nhóm A (trên 1.000 tỷ đồng, đầu tư trực tiếp trong nước (vay vốn ngân hàng phát triển)) thuộc thẩm quyền phê duyệt của chính phủ. - Công ty đã trình chính phủ, ngày 28/3/2017 Bộ NN&PTNT đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, đã xin ý kiến Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Ngân hàng phát triển Việt Nam. Tại Thông báo số 383 ngày 19/8/2017 Thông báo kết luận của phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chuyển nhiệm vụ về Bộ KH-ĐT thẩm định hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư trước 15/9/2017. - Ngày 02/8/2017 Công ty có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh lại giấy chứng nhận đầu tư đã cấp theo Quy mô, mục tiêu đã được phê duyệt, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục hành chính. Ngày 18/9/2017 UBND tỉnh có Công văn số 11212/UBND-THKH, trong đó đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Dự án đến hết ngày 31/12/2017; Công văn 13292/UBND-THKH ngày 31/10/2017 về giao lập và bổ sung hồ sơ dự án. Quyết định số 4672/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh về thành lập hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Hội đồng đã họp ngày 24/01/2018, ngày 06/3/2018 đã báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy và Thường vụ Tỉnh ủy có kết luận 309-KL/TU ngày 12/3/2018 đồng ý chủ trương đầu tư dự án. Ngày 09/8/2018 Thường trực HĐND đã họp thông qua và thống nhất chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay Công ty đang chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.	Để dự án sớm triển khai xây dựng, Công ty kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án để Công ty triển khai thực hiện.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	04 Dự án trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao tại huyện Lang Chánh.									
4.1	Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao APPE	Công ty TNHH MTV chăn nuôi APPE	Xã Giao An huyện Lang Chánh	2.500 lợn nái/năm; lợn thịt 20.000 con/năm; cá 40 tấn/năm	70 ha	Dự kiến tháng 11/2019 - tháng 12/2020	182 tỷ	Đã đầu tư 6 tỷ giải phóng mặt bằng	- Được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 16/8/2016. Quyết định số 5123/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về điều chỉnh phạm vi, ranh giới khu đất thực hiện dự án đầu tư. Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 về điều chỉnh quy mô xây dựng, công suất, tiến độ thực hiện dự án. - Hiện nay Công ty đã GPMB xong. Đã có Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh về việc cho Công ty thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, Sở tài chính đã quyết toán GPMB chuyển cục thuế khấu trừ tiền thuê đất. Các thủ tục điện nước, PCCC, lập đồ án quy hoạch 1/500, nộp hồ sơ thiết kế cơ sở, Giấy phép xây dựng đã thực hiện xong. Dự án đã được cấp giấy phép xây dựng. Sở TN-MT đã tiến hành cắm mốc mặt bằng, đã được cấp GCN QSDĐ. Hiện nay Công ty đang tiến hành san lấp, làm đường và trồng cây.	
4.2	Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao RTD	Công ty TNHH MTV chăn nuôi RTD	Xã Giao An huyện Lang Chánh	7.500 lợn nái/năm; lợn thịt 20.000 con/năm; cá 40 tấn/năm	145 ha	Dự kiến tháng 9/2019 - tháng 12/2020	310 tỷ	Đã đầu tư 10,5 tỷ giải phóng mặt bằng	- Được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao RTD tại huyện Lang Chánh. Quyết định số 5124/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc điều chỉnh phạm vi, ranh giới khu đất thực hiện dự án đầu tư. Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Công ty đã GPMB xong. Công ty đã nộp hồ sơ thủ tục điện nước, PCCC, lập đồ án quy hoạch 1/500, nộp hồ sơ thiết kế cơ sở, giấy phép xây dựng trong tháng 7/2017. Đã có Quyết định cho thuê đất ngày 03/8/2017. Sở TN-MT đã tiến hành cắm mốc mặt bằng, đã nhận GCN QSDĐ ngày 27/12/2017. Dự án đã được cấp giấy phép xây dựng. Hiện nay Công ty đang san lấp mặt bằng thông tuyến giao thông từ trại chính đến trại phụ được 50%, định vị mốc cơ sở và xây dựng các công trình phụ trợ, trồng cây.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.3	Trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao T.I.G.E.R	Công ty TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R	Xã Trí Nang huyện Lang Chánh	*Trại nái 1.200 con,* lợn thịt 22.500 con/năm; cá 40 tấn/năm	60 ha	Ngày 7/4/2017 - tháng 12/2019	162 tỷ	Đã đầu tư 88,2 tỷ	- Được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao T.I.G.E.R tại huyện Lang Chánh. Quyết định số 5125/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về điều chỉnh phạm vi, ranh giới khu đất thực hiện dự án đầu tư. Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công ty đã nộp hồ sơ xin thuê đất 1/6/2017, các thủ tục điện nước, PCCC, lập đồ án quy hoạch 1/500, nộp hồ sơ thiết kế cơ sở, Giấy phép xây dựng trong tháng 7/2017. Đã có Quyết định cho thuê đất ngày 03/8/2017. Dự án đã được Sở TN-MT đã tiến hành cắm mốc mặt bằng, đã nhận GCN QSDĐ ngày 27/12/2017. Dự án đã được cấp giấy phép xây dựng. - Tiến độ Công ty đã thực hiện: + Khu phụ trợ: Đã thi công đạt 95%; + Khu trại chính: Đã san lấp xong mặt bằng thi công; đang xây dựng và lắp đặt các thiết bị trại 1200 con; hệ thống xử lý chất thải Bioga và phụ trợ ngoài đang xây dựng.	
4.4	Khu chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao tập trung APPE AC	Công ty TNHH MTV đầu tư APPE AC	Xã Giao An huyện Lang Chánh	lợn thịt 21.200 con/năm; cá 40 tấn/năm	65 ha	Dự kiến tháng 11/2019 - tháng 12/2020	195 tỷ	Đã đầu tư 6,7 tỷ giải phóng mặt bằng	- Được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Khu chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao tập trung APPE AC tại huyện Lang Chánh. Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Công ty đã GPMB xong. Công ty đã nộp hồ sơ xin thuê đất 1/6/2017, các thủ tục điện nước, PCCC, lập đồ án quy hoạch 1/500, nộp hồ sơ thiết kế cơ sở, Giấy phép xây dựng trong tháng 7/2017. Công ty đang san lấp mặt bằng thông tuyến giao thông, định vị mốc cơ sở. Đã có Quyết định cho thuê đất ngày 03/8/2017. Dự án đã được cấp giấy phép xây dựng, được Sở TN-MT đã tiến hành cắm mốc mặt bằng, đã được cấp GCN QSDĐ. - Hiện nay Công ty đang tiến hành san lấp, làm đường và trồng cây.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Dự án khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và gia công chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao, an toàn tại khu vực phía Bắc Việt Nam	Công ty TNHH dịch vụ và Chăn nuôi Newhope Thanh Hóa	Xã Thạch Tượng huyện Thạch Thành, Thanh Hóa	19.500 con lợn nái, 500.000 lợn thương phẩm/năm. Giai đoạn1: 70.000 con/năm; giai đoạn2: 430.000 con/năm	113, 3 ha	Giai đoạn 1, 3/2019 - 3/2020, giai đoạn 2, 2020 - 2022	50 triệu USD, tương đương 1.125 tỷ đồng	Khoảng 102 tỷ vnđ đạt 9%	- Giấy chứng nhận đầu tư số 6563743435 cấp ngày 15/5/2017. Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 11/5/2017. Công ty đã hoàn thành thủ tục thành lập, đăng ký thuế, thành lập văn phòng triển khai dự án. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng HACO quy hoạch chi tiết 1/500, Hợp đồng với đơn vị thiết kế Trung Quốc lập bản thiết kế cơ sở; Đã tiến hành ký hợp đồng lập hồ sơ ĐTM với Trung tâm quan trắc và BVMT ngày 31/7/2017. Đã phối hợp UBND huyện Thạch Thành thành lập hội đồng GPMB, Hợp đồng với đoàn Quy hoạch và đo đạc bản đồ để đo đạc, cắm mốc giới Dự án; hoàn thiện bản đồ địa chính khu đất và tiến hành kiểm kê tài sản trên đất, tính toán giá trị bồi thường. HĐND tỉnh đã thống nhất đưa dự án vào danh mục dự án thu hồi đất. - Hiện nay dự án đã thực hiện đền bù GPMB xong ngày 26/4/2019; đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng; các thiết bị xây dựng đã đấu thầu xong; hoàn tất các hợp đồng ký kết về lắp đặt trạm biến áp, khảo sát địa chất và thủy văn; UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 29/01/2019; UBND huyện Thạch Thành phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày 06/02/2019; đã lắp đặt xong 4 trạm biến áp Khởi công xây dựng dự án ngày 02/5/2019. - Đang làm các thủ tục thuê và bàn giao đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xin cấp giấy phép xây dựng; đang thi công đường đi trong trại; đang khoan thêm giếng nước; đang thi công một số công trình phụ trợ, đang sản xuất tấm đan bê tông thoát sàn theo công nghệ mới.	Đề nghị các cơ quan nhà nước hỗ trợ giúp đỡ để nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thành các thủ tục đầu tư
6	Dự án nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm xuất khẩu Viet Avis	Công ty CP nông sản Phú Gia và Công ty Master good (Hungary)	xã Hoằng Quỳ huyện Hoằng Hóa	Giai đoạn1: 2.500 con/giờ; giai đoạn 2: 4.000 con/giờ; 8.000 con/giờ	5,3 ha	Quý III/2018 – Quý IV/2019	300 tỷ	Khởi công ngày 6/7/2018. Thực hiện giải ngân được 86 tỷ, đạt 29%	- Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 16/5/2017. Công ty đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; được UBND tỉnh giãn tiến độ thực hiện Dự án, hoàn thành đi vào hoạt động Quý IV/2019 tại Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 06/5/2019. - Công ty đã lập quy hoạch chi tiết 1/500, xây dựng thiết kế cơ sở. Công ty đã san lấp mặt bằng xong. Đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy vào ngày 6/7/2018. - Dự án đang triển khai xây dựng nhà máy: Phần xây dựng đã thực hiện đạt khoảng 95% khối lượng công trình (tất cả các hạng mục xây dựng đều được thi công song hành). - Dự kiến: Khoảng đầu tháng 6/2019 sẽ tiến hành lắp đặt các máy móc, thiết bị, dây chuyền giết mổ, kho lạnh,... Tháng 10/2019 Dự án sẽ đi vào hoạt động.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Trang trại chăn nuôi công nghiệp tập trung Xuân Hòa	Công ty Cổ phần Lam Sơn Như Xuân	Xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa	Xây dựng 05 module chăn nuôi lợn (diện tích xây dựng 41.200 m2 x 05 module); Công suất thiết kế 60.000 lợn thịt/năm	39 ha	-Thời gian khởi công: Qúy IV năm 2018 - dự kiến hoàn thành: Quý II năm 2019	345 tỷ đồng	Khoảng 17,5 tỷ đồng	- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi công nghiệp tập trung Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân. - Ngày 27/3/2018 UBND tỉnh có Công văn số 3184/UBND-THKH về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đến hết 30/5/2018. - Công ty đang đo vẽ hiện trạng và thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500; chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng. Ngày 01/6/2018 Công ty đã có Tờ trình số 26/TTr - LSNX gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Ngày 01/10/2018 UBND tỉnh đã có QĐ số 3742/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cho Công ty. Hiện nay Công ty đang điều chỉnh lại quy hoạch theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. - Hiện tại Công ty đang triển khai thực hiện tuần tự và song song các thủ tục về đầu tư xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, phương án giao thông, cấp điện cho dự án: - Xúc tiến đền bù giải phóng mặt bằng, tiến hành các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ dự án. - Tổ chức khảo sát đo vẽ địa hình, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, thiết kế tổng thể mặt bằng, thiết kế chi tiết dự án. - Tổ chức khảo sát, lập và trình duyệt hồ sơ thiết kế phương án cấp điện từ nhánh rẽ đường dây 35KV có tổng chiều dài 5km cấp cho trang trại. - Tổ chức khảo sát, lập và trình duyệt hồ sơ thiết kế tuyến đường có tổng chiều dài 7,5km vào khu trang trại. So với mốc thời gian quy định tại QĐ số 3742/QĐ-UBND ngày 1/10/2018, tiến độ thực hiện dự án chậm.	Đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất đến hết Quý III/2019.