UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ **SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 84 /TB-SNN&PTNT	*Thanh Hóa, ngày 11 tháng 11 năm 2019*

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: UBND huyện Thường Xuân.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 484/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ hồ sơ thiết kế Nâng cấp đập thấp hồ Ná Nhà, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thường Xuân thẩm định tại văn bản: số 117/TĐ-KTHT ngày 09/11/2017 về việc thông báo kết quả thẩm định kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; số 67a/TĐ-KTHT ngày 17/5/2019 về việc điều chỉnh bổ sung bản vẽ TKTC và dự toán công trình.

Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình: Nâng cấp đập thấp hồ Ná Nhà, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa tại Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện Thường Xuân;

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Nâng cấp đập thấp hồ Ná Nhà, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 4304/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 01/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình: Nâng cấp đập thấp hồ Ná Nhà, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày 05/11/2019 của Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Công văn số 76/CV-QLDA ngày 08/11/2019 của Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân về việc khắc phục, sửa chữa tồn tại theo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 05/11/2019 công trình: Nâng cấp đập thấp hồ Ná Nhà, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT chấp thuận kết quả nghiệm thu của UBND Thường Xuân để đưa vào sử dụng công trình: Nâng cấp đập thấp hồ Ná Nhà, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Thông tin chung về công trình:

1.1. Tên công trình: Nâng cấp đập thấp hồ Ná Nhà, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

1.2. Địa điểm xây dựng: Xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân.

1.3. Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi, cấp IV.

1.4. Mô tả các thông số chính của công trình:

1.4.1 Đập chính: Đập đất, chiều rộng mặt đập B=5.0m, chiều dài đập L=86m; mái thượng lưu m=3,0, mái hạ lưu m=2,75. Mặt đập được gia cố bằng bê tông thường, mái thượng lưu gia cố bằng tấm cấu kiện đúc sẵn kích thước (40x40x14)cm; mái hạ lưu phía trên trồng cỏ, phía dưới là thiết bị thoát nước kiểu ốp mái kết hợp lăng trụ.

1.4.2. Đập phụ số 1: Đập đất, chiều rộng mặt đập B=5.0m, chiều dài đập L=15m; mái thượng lưu m=3,0, mái hạ lưu m=2,75.

1.4.3. Đập phụ số 2: Đập đất, chiều rộng mặt đập B=5.0m, chiều dài đập L=30m; mái thượng lưu m=3,0, mái hạ lưu m=2,75.

1.4.4. Đập phụ số 3: Đập đất, chiều rộng mặt đập B=5.0m, chiều dài đập L=34m; mái thượng lưu m=3,0, mái hạ lưu m=2,75.

1.4.5. Tràn xả lũ: Tràn thực dụng, chảy tự do, chiều rộng tràn B=10m, chiều dày ngưỡng tràn d=5,80m; chiều dài dốc nước L=42,5m (cả mũi phun), bề rộng dốc nước B=5,0m, chiều cao dốc h=1,80m.

1.4.6. Cống lấy nước dưới đập:

Ống cống bằng gang có đường kính D=400mm đặt trên móng BTCT, cửa vào cống bố trí khe phai sửa chữa và lắp lưới chắn rác; đóng mở cống bằng van chặn côn lắp phía hạ lưu, có nhà mái che bằng gạch xây, trần bằng BTCT.

1.4.7. Đường thi công kết hợp quản lý vận hành: Bề rộng nền đường 4,0m, mặt đường Bmặt = 3m, chiều rộng lề đường Blề = 2x0,5m. Mặt đường kết cấu bằng BTT M250 dày 20cm, chiều dài tuyến đường L = 752,5m.

2. Yêu cầu đối với chủ đầu tư:

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định: Tuân thủ quy định tại Điều 12 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế của công trình được phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Ban QLDA ĐTXD huyện Thường Xuân;
- Lưu: VT, QLXDCT, Cường.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH THANH HÓA

Đặng Tiến Dũng