ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ **SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 95 /TB-SNN&PTNT	*Thanh Hóa, ngày 01 tháng 12 năm 2020*

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016;

Căn cứ Quyết định số 484/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Công văn số 8475/UBND-NN ngày 29/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc thực hiện các công việc đảm bảo vận hành nhà máy thủy điện Bá Thước 2 an toàn trong mùa mưa, lũ;

Căn cứ các Quyết định: Số 59B/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế và dự toán hạng mục Xử lý gia cố sạt lở đập phụ bờ trái nhà máy thủy điện Bá Thước 2; số 108A/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa về việc điều chỉnh thiết kế hạng mục Xử lý gia cố sạt lở đập phụ bờ trái nhà máy thủy điện Bá Thước 2;

Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình: Xử lý sạt lở đập phụ bờ trái thuộc công trình thủy điện Bá Thước 2 của Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa tại các Báo cáo: Số 266/BC-HATH ngày 20/8/2020; số 392/BC-HATH ngày 20/11/2020;

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng hạng mục công trình Xử lý sạt lở đập phụ bờ trái thuộc công trình thủy điện Bá Thước 2 tại Công văn số 4544/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 24/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với hạng mục công trình Xử lý sạt lở đập phụ bờ trái thuộc công trình thủy điện Bá Thước 2 của Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư để đưa vào sử dụng hạng mục Xử lý sạt lở đập phụ bờ trái thuộc công trình thủy điện Bá Thước 2, như sau:

1. Thông tin chung về công trình xây dựng:

1.1. Tên hạng mục công trình: Xử lý sạt lở đập phụ bờ trái thuộc công trình thủy điện Bá Thước 2.

1.2. Địa điểm xây dựng: Xã Lượng Ngoại, huyện Bá thước, tỉnh Thanh Hóa.

1.3. Nội dung đầu tư: Gia cố đập phụ bờ trái đoạn 1 từ (K0+135 - K0+351,21), dài 223,21 m; đoạn 2 từ (K1+1822,25 - K2+026,99), dài 204,44 m.

1.4. Mô tả các thông số chính của công trình:

a) Đoạn 1 từ (K0+135 - K0+351,21): Chân mái thượng lưu được đổ đá hộc tạo cơ đến cao trình (+42,0) m, mái đập từ cao trình (+42,0) m trở lên đến đỉnh đập +(44,0) m được gia cố bằng đá hộc lát khan trong khung tạo bởi các dầm BTCT; mặt đập gia cố cấp phối đá dăm; đất đắp đập được đầm trị chặt K ≥ 0,95.

b) Đoạn 2 từ (K1+1822,25 - K2+026,99): Chân mái thượng lưu được đổ đá hộc tạo cơ đến cao trình (+42,0) m, mái đập từ cao trình (+42,0) m trở lên đến đỉnh đập +(43,5)m được gia cố bằng đá hộc lát khan; mặt đập gia cố cấp phối đá dăm; đất đắp đập được đầm trị chặt K ≥ 0,95.

2. Yêu cầu đối với Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa:

- Lưu trữ hồ sơ công trình: Tuân thủ quy định tại Điều 12 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế của công trình được phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLXDCT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Hoài Nam