ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 1239 /SNN&PTNT-TL

V/v thực hiện dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai; kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều và công tác quản lý đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tại Công văn số 1440/UBND-NN ngày 29/01/2021 về việc thực hiện dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai; kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều và công tác quản lý đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Đối với việc thực hiện Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021:

Ngày 19/01/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình Tổng cục Phòng, chống thiên tai phê duyệt Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 10/TTr-SNN&PTNT; ngày 20/01/2021, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã phê duyệt Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 36/QD-PCTT-QLĐĐ. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, dự kiến thi công hoàn thành xong trước ngày 31/12/2021.

2. Đối với việc thực hiện tiểu dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai năm 2020, tỉnh Thanh Hóa:

Tiểu dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai năm 2020, tỉnh Thanh Hóa được Tổng cục Phòng, chống thiên tai phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và điều chỉnh thời gian thực hiện tại các Quyết định: số 4144/QĐ-BNN-PCTT ngày 21/10/2020, số 301/QĐ-BNN-PCTT ngày 18/01/2021. Tiến độ thực hiện dự án tính đến ngày 01/4/2021 ước đạt khoảng 70% khối lượng thực hiện. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (đơn vị được ủy thác thực hiện quản lý dự án) chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật theo hồ sơ được duyệt và hoàn thành trước ngày 31/5/2021.

3. Đối với các nội dung khác theo Thông báo số 02/TB-PCTT-QLĐĐ ngày 29/01/2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê thực hiện nghiêm túc một số nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 893/UBND-NN ngày 21/01/2020 về việc triển khai thực hiện chỉ thị 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều đảm bảo an toàn công trình đê điều.

- Tổ chức xử lý dứt điểm các vụ vi phạm, đồng thời tăng cường xử phạt hành chính về đê điều và phòng, chống thiên tai nhất là những vụ vi phạm mới phát sinh theo các Nghị định của Chính phủ (Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017). Thông báo rộng rãi kết quả chỉ đạo, xử lý đến người dân tạo sự đồng thuận; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động liên quan đến đê điều đảm bảo thực hiện đúng các nội dung được cấp phép của UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT, CCTL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Hoài Nam