ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA **SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT** Số: 2334 /SNN&PTNT-TL V/v báo cáo kết quả thực hiện phương án đầu tư cải tạo đường cứu hộ tràn, gia cố bờ vai tả tràn xả lũ và nạo vét lòng hồ Mậu Lâm của công ty TNHH xây dựng Trường Minh.	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Thanh Hoá, ngày 16 tháng 6 năm 2022*

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện các Công văn số 2844/UBND-NN ngày 03/3/2022, 3639/UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc khẩn trương thực hiện phương án đầu tư cải tạo đường cứu hộ tràn, gia cố bờ vai tả tràn xả lũ và nạo vét lòng hồ Mậu Lâm, huyện Như Thanh.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của Công ty TNHH xây dựng Trường Minh tại Văn bản số 73/BC-TM ngày 25/5/2022 và báo cáo của UBND huyện Như Thanh tại Văn bản số 1088/UBND-NN ngày 10/5/2022 *(có các văn bản gửi kèm)*, Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, như sau:

1. Kết quả thực hiện của Công ty TNHH xây dựng Trường Minh theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại mục 1, công văn số 2844/UBND-NN ngày 03/3/2022:

- Về hoàn thiện tuyến đường cứu hộ tràn theo hồ sơ thiết kế: Đã thi công xong phần nền và lớp cấp phối đá dăm, chưa đổ bê tông mặt đường.

- Về san lấp, vuốt mái taluy hoàn trả lại mặt bằng toàn bộ khu vực nạo vét và khu vực phục vụ thi công: Đoạn từ khu vực Khe Ông Ai đến cầu Đồng Vinh đã thực hiện hoàn trả mặt bằng và hoàn thành vuốt mái taluy; tại vị trí các bãi tập kết và khu vực thi công lòng hồ Mậu Lâm, chưa san lấp, vuốt mái taluy và hoàn trả lại mặt bằng.

- Về thu dọn hiện trường, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng thi công và tổ chức bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng: Hiện còn khoảng 10.000m³ sản phẩm nạo vét đang còn lưu bãi khu vực nạo vét lòng hồ, do hết thời gian thi công (sau ngày 30/4/2022), địa phương đã yêu cầu Công ty dừng thực hiện mọi hoạt động của dự án, bao gồm cả việc vận chuyển tiêu thụ và thanh thải sản phẩm nạo vét; hồ sơ quản lý chất lượng thi công theo báo cáo của công ty là đang hoàn thiện, chưa xong; chưa tổ chức bàn giao công trình cho các đơn vị quản lý, sử dụng theo đúng thời gian UBND tỉnh quy định.

- Về thực hiện nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đầy đủ đối với khối lượng khoáng sản thu hồi và cung cấp tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định: Theo báo cáo Công ty đã thực hiện nộp 182.000.000 đồng các loại thuế, phí và dự kiến sẽ tập hợp, thống kê để nộp đầy đủ các thuế, phí trên theo quy định và cung cấp tờ khai quyết toán thuế về Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Để sớm hoàn thiện, bàn giao công trình theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

- *Công ty TNHH xây dựng Trường Minh:* Khẩn trương thanh thải khối lượng sản phẩm nạo vét còn lưu bãi, thu dọn hiện trường, san lấp, vuốt mái taluy và hoàn trả lại mặt bằng tại vị trí các bãi tập kết và khu vực thi công lòng hồ Mậu Lâm, đổ bê tông mặt đường tuyến đường cứu hộ tràn theo hồ sơ thiết kế xong trước ngày 30/6/2022. Hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng thi công và tổ chức bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng trước ngày 20/7/2022.

- *UBND huyện Như Thanh, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu:* Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 3, công văn số 2844/UBND-NN ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát để Công ty TNHH xây dựng Trường Minh hoàn thành đúng thời gian nêu trên.

- *Sở Tài nguyên và Môi trường:* Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 2, công văn số 2844/UBND-NN ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trước ngày 30/6/2022.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, TL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Hoài Nam