

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2061 /SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 6 năm 2019

V/v tham gia ý kiến về việc điều chỉnh dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng, đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 2860/SKHĐT-KTNN ngày 21/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tham gia ý kiến về việc điều chỉnh dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng, đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng, đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 với tổng mức đầu tư là 53,972 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án 03 năm (2016-2018); gói thầu số 3 (thi công xây dựng công trình) được UBND tỉnh gia hạn đến hết 27/10/2019 tại Công văn số 15335/UBND-NN ngày 05/12/2018, tuy nhiên đến nay khối lượng thi công mới đạt khoảng 55% khối lượng hợp đồng. Vì vậy, đề nghị Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo quyết liệt nhà thầu đẩy nhanh tiến độ phục vụ công tác PCLB năm 2019.

Đối với nội dung đề nghị điều chỉnh dự án, Chủ đầu tư đề nghị bổ sung 23 tường chắn đất, 08 đoạn rãnh thoát nước, 13 tuyến đường dân sinh; 09 đoạn kè lát mái; hoàn trả 02 đoạn nương; sửa chữa, nâng cấp cầu trên đê tại trạm bơm tiêu xã Khuyến Nông; hoàn trả 02 cầu dân sinh qua kênh tiêu; hoàn trả kênh nương và đường do vận chuyên đất bị hư hỏng tại xã Hợp Lý, tổng kinh phí tăng thêm 20 tỷ đồng; Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy có nhiều nội dung đề nghị bổ sung chưa phù hợp với tính chất, mục tiêu dự án (dự án nâng cấp đê nhưng đề xuất bổ sung 13 tuyến đường dân sinh); mặt khác để thực hiện nghiêm chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đề nghị Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát, lựa chọn các hạng mục thật sự cần thiết và đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp với mục tiêu, tổng mức đầu tư được duyệt và nguồn kinh phí dự phòng của dự án.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.



Lê Đức Giang