

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *3/98*/SNN&PTNT-QLXDCT

Thanh Hóa, ngày *22* tháng 8 năm 2019

V/v trả hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn.

Ngày 21/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 3261/TTr-UBND ngày 19/8/2019 của UBND thành phố Sầm Sơn (chủ đầu tư) về việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở các ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT về dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về các hạng mục bổ sung (chưa có trong Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh):

Chủ đầu tư đề nghị bổ sung 4 hạng mục, gồm: i) Khóa đầu tuyến kè nối từ đầu tường kè đã xây dựng (ĐT) với mép đường Hồ Xuân Hương, chiều dài khóa $L = 10$ m; ii) Đường quản lý vận hành nối từ đường Hồ Xuân Hương (ĐT) đến cọc C8+8,7m, chiều dài $L = 348$ m; iii) Rãnh thu nước dọc đỉnh kè nối từ đường Hồ Xuân Hương (ĐT) đến cọc C8+8,7m, chiều dài $L = 348$ m; iv) Dốc ô tô xuống bãi biển tại cọc C27.

Các hạng mục đề nghị bổ sung nêu trên chưa được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện; mặt khác, chưa có ý kiến thống nhất về kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định tại mục 2 Công văn số 78/TTg-KTTH ngày 16/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC. Vì vậy, không có cơ sở để thực hiện thẩm định.

2. Về các hạng mục điều chỉnh:

Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh kết cấu tường kè của đoạn từ cọc C27+13,4m đến cọc C43+11,5m (với chiều dài $L = 734,18$ m) đã được thi công nhưng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và PTNT thấy rằng:

Theo quy định tại khoản 1 điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình và tại khoản 1 điều 84 Luật Xây dựng năm 2014, thì: “Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ

được điều chỉnh trong các trường hợp sau: a) Khi điều chỉnh dự án ĐTXD có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng; b) Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án”.

Trên thực tế, theo báo cáo của UBND thành phố Sầm Sơn (tại các Công văn: số 3321/CV-UBND ngày 16/10/2017; số 4057/UBND-QLDA ngày 02/10/2018; số 4487/UBND-QLĐT ngày 31/10/2018; số 1062/BC-UBND ngày 22/3/2019; số 1321/UBND-QLDA ngày 09/4/2019 và tại Tờ trình số 3261/TTr-UBND ngày 19/8/2019), thì đoạn tường kè nêu trên đã được thi công và có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 25/11/2016. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT thấy rằng, các hạng mục này (đã được thi công không đúng thiết kế được duyệt) không thuộc các trường hợp được điều chỉnh thiết kế xây dựng tại các quy định nêu trên.

Theo quy định tại mục 2 Công văn số 78/TTg-KTTH ngày 16/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC, thì: “Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và chịu trách nhiệm về kỹ thuật tất cả các dự án”.

Thực hiện yêu cầu này, ngày 22/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 14661/UBND-NN đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận điều chỉnh cục bộ thiết kế hạng mục tường kè đoạn từ cọc C27+13,4m đến cọc C43+11,5m, và được Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến trả lời tại Công văn số 1463/PCTT-QLĐĐ ngày 03/12/2018 với nội dung: “Tại thời điểm báo cáo, dự án đã thi công hoàn thành phần tường kè, với chiều dài $L = 3.537,45m$, trong đó bao gồm cả đoạn từ cọc C27+13,4m đến cọc C43+11,5m. Vì vậy, việc đề nghị thống nhất điều chỉnh giải pháp kỹ thuật đối với công trình đã thực hiện là không phù hợp. Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét thực hiện theo quy định”.

Tiếp đó, ngày 02/4/2019, UBND tỉnh có Công văn số 3831/UBND-NN đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận giải pháp kỹ thuật theo thực tế đã thi công đối với đoạn từ cọc C27+13,4m đến cọc C43+11,5m, và được Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến trả lời tại Công văn số 3054/BNN-PCTT ngày 04/5/2019 với nội dung: “Theo nội dung tại văn bản số 3831/UBND-NN ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, đoạn kè từ cọc C27+13,4m đến cọc C43+11,5m đã được xây dựng hoàn thành từ năm 2017 và qua hai mùa mưa bão, đặc biệt cơn bão số 10 năm 2017 đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống lụt bão cho khu vực, đến nay công trình vẫn đảm bảo an toàn. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định”. Như vậy, Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa có ý kiến thống nhất về giải pháp kỹ thuật điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư;

Việc điều chỉnh thiết kế đoạn kè nêu trên theo đề nghị của UBND thành phố Sầm Sơn không thuộc trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh theo quy định tại khoản 3 điều 17 Thông tư


số 18/2016/TT-BXD, mà thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư theo quy định tại khoản 4 điều 17 Thông tư này. Vì vậy, đề nghị chủ đầu tư tự thẩm định, trình duyệt, làm cơ sở để nghiệm thu, thanh toán theo quy định.

Đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn nhận lại hồ sơ (tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa) và tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu VT, QLXDCT, Tuấn.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiến Dũng