

Số: /QĐ-SNN&PTNT Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh hợp đồng

Gói số 5: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung)

**Dự án: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550),
phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.**

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục, sửa chữa các công trình bị thiệt hại do mưa bão, lũ quét gây ra từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục, sửa chữa các công trình bị thiệt hại do mưa bão, lũ quét, ... gây ra từ nguồn Trung ương hỗ trợ;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4185/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; số 4925/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; số 873/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (lần 2) dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350 - K39+550) phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 7229/UBND-NN của UBND tỉnh ngày 04/6/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung giải pháp kỹ thuật công trình và gia hạn thời gian thực hiện dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350 – K39+550) phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa;

Căn cứ các quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Số 248/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/03/2018 về việc giao thầu thi công xây dựng công trình; số 1263/QĐ-SNN&PTNT ngày 25/12/2018 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; số 544/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/8/2019 và 117/QĐ-SNN&PTNT ngày 03/4/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh hợp đồng, gói số 5: Thi công xây dựng công

trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550), phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-SNN&PTNT ngày 15/6/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (lần 3) dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350 - K39+550) phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Hợp đồng ủy thác số 01/2017/HĐUT và phụ lục hợp đồng ủy thác (lần 4) số 06 ngày 18/01/2018 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc thực hiện quản lý dự án và các nhiệm vụ khác đối với 04 dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa làm Chủ đầu tư (được phê duyệt tại các Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 08/01/2018, số 94/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa);

Xét đề nghị tại Tờ trình số 70/TTr-BQLDANN ngày 23/6/2020 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng các gói thầu: Thi công xây dựng công trình và Bảo hiểm xây dựng công trình, dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550), phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hợp đồng gói số 5: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550), phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa gồm những nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh

Trong quá trình thực hiện gói thầu, phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình để đảm bảo an toàn cho công trình và phù hợp cho đoạn kè tiếp theo sẽ được đầu tư trong thời gian tới. Nội dung này đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Công văn số 7229/UBND-NN ngày 04/6/2020, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán theo ủy quyền tại Quyết định số 288/QĐ-SNN&PTNT ngày 15/6/2020. Vì vậy, cần phải điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên.

Ngày 16/6/2020, Ban QLDA và nhà thầu (Công ty CP xây dựng Tiến Đạt) đã tổ chức thương thảo xác định giá hợp đồng đề nghị điều chỉnh là 27.601.716.000 đồng (điều chỉnh cơ cấu giá hợp đồng, trong đó tăng chi phí xây dựng thêm 54.308.336 đồng và giảm chi phí dự phòng tương ứng với phần tăng của chi phí xây dựng). Đồng thời, các bên đã tính toán thời gian cần thiết để hoàn thành các công việc điều chỉnh, bổ sung và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 30/6/2020 (chưa bao gồm thời gian bảo hành công trình).

Hợp đồng thuộc đối tượng được điều chỉnh, vì vậy phải điều chỉnh hợp đồng để làm cơ sở thực hiện.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Điều chỉnh giá hợp đồng

Giá hợp đồng sau điều chỉnh: **27.601.716.000 đồng** (Hai mươi bảy tỷ, sáu trăm lẻ một triệu, bảy trăm mười sáu ngàn đồng).

Trong đó:

Đơn vị: Đồng

STT	Thành phần chi phí	Giá trị theo HĐ số 03/2020/HĐXD ngày 06/4/2020	Giá trị điều chỉnh (tăng +, giảm -)	Giá trị sau điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng (bao gồm chi phí chung).	26.373.293.210	54.308.336	26.427.601.546
2	Chi phí dự phòng	1.228.422.790	- 54.308.336	1.174.114.454
	Tổng cộng	27.601.716.000	0	27.601.716.000

2.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành muộn nhất vào ngày 30/6/2020 (thời gian bảo hành công trình: Theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ).

Điều 2. Giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này thực hiện điều chỉnh hợp đồng và quản lý hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Phó GD Đặng Tiến Dũng;
- Kho bạc NN tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Lê Đức Giang