

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 8 năm 2022

V/v xin chủ trương điều chỉnh giá và thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu thuộc dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 với tổng mức đầu tư 80.030 triệu đồng; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2023 tại Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 25/5/2021.

Thực hiện chủ trương đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 9821/UBND-NN ngày 08/7/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục: Bổ sung đầu nối hệ thống nước sạch xã Cẩm Vân tại Quyết định số 390/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/7/2022 với giá trị tư vấn khảo sát, thiết kế bổ sung là 93.719.613 đồng; giá trị xây lắp bổ sung là 1.005.587.164 đồng; kinh phí bổ sung lấy từ nguồn dự phòng trong Tổng mức đầu tư của dự án. Việc bổ sung chi phí trên vào các gói thầu tư vấn và xây lắp tương ứng làm vượt giá gói thầu, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện so với hợp đồng đã ký¹.

Vì vậy, căn cứ các quy định tại Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày ngày 22/4/2015; Khoản 12, Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày ngày 22/4/2015 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 9821/UBND-NN ngày 08/7/2021, trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại Văn bản số 837/BQLDANN-ĐHDA3 ngày 02/8/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương:

1. Điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu: Gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình và gói số 07: Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; vận hành

¹ Gói thầu xây lắp số 07: Đã tổ chức bàn giao, đưa công trình vào sử dụng vào ngày 20/5/2022. Hiện nay nhà thầu đang thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định.

chạy thử, đào tạo, chuyển giao. Giá trị hợp đồng dự kiến điều chỉnh như tại phụ lục kèm theo.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng 02 gói thầu nêu trên, cụ thể như sau:

- Gói thầu số 01 (Tur vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình): Thời gian hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế bổ sung: 20 ngày kể từ ngày ký phụ lục hợp đồng bổ sung; thời gian giám sát tác giả: Theo thời gian thi công công trình.

- Gói thầu số 07 (Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao): Hoàn thành thi công trước ngày 31/12/2022 + thời gian bảo hành công trình theo quy định.

(Kèm theo các văn bản, tài liệu có liên quan).

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

Phụ lục: Giá hợp đồng các gói thầu sau điều chỉnh, bổ sung
 (Kèm theo Văn bản số: /SNN&PTNT-KHTC ngày /8/2022 của
 Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)

Đơn vị: Đồng

STT	Gói thầu	Giá hợp đồng đã ký	Giá trị phần bổ sung	Giá gói thầu sau điều chỉnh
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình.	2.263.598.000	93.719.613	2.357.317.613
2	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; vận hành chạy thử, đào tạo, chuyên giao.	66.122.178.000	1.005.587.164	67.127.765.164