

Số: /TTr-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án khu neo đậu tránh trú bão cho
tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương**

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP
ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây
dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Công văn số 3394/BKHĐT-TH ngày 05/5/2023 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc thông báo kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và
giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 sang năm 2023;

Căn cứ các quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 18/3/2016; số 590/QĐ-
UBND ngày 17/02/2021 và số 1747/QĐ- UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Dự án khu neo
đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương;

Căn cứ Công văn số 6784/UBND-THKH ngày 18/5/2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 3394/BKHĐT-TH ngày
05/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kéo dài thời gian bố trí
vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách
Trung ương năm 2022 sang năm 2023;

Căn cứ Công văn số 326/BQLDANN-THKH ngày 19/5/2020 của Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (đơn
vị nhận ủy thác quản lý dự án) về việc triển khai thực hiện Công văn số
3394/BKHĐT-TH ngày 05/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo
kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch
đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 sang năm 2023;

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa kính trình Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa xem xét, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án khu neo đậu
tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương với những
nội dung sau:

I. Lý do điều chỉnh

Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa Sông Lý, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là dự án) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 với tổng mức đầu tư là 119,995 tỷ đồng và cho phép thực hiện dự án đến điểm dừng kỹ thuật tại Văn bản số 12725/UBND-NN ngày 14/9/2020; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2022 tại Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 25/5/2021.

Tại Công văn số 3394/BKHĐT-TH ngày 05/5/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự án thuộc danh mục dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 sang năm 2023; đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài đến hết năm 2023. Tại Công văn số 6784/UBND-THKH ngày 18/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án, đảm bảo phù hợp với thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài đến hết năm 2023.

Vì vậy, việc trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2023 là cần thiết và phù hợp với ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền tại các văn bản nêu trên.

II. Nội dung điều chỉnh

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành “hoàn thành trước ngày 31/12/2023”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 18/3/2016; số 590/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 và số 1747/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư ;
- Ban QLDA ĐTXD các CTNN&PTNT;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường