

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v điều chỉnh thời gian được phép thi công hạng mục trụ TC1 cầu giao thông công trình đầu mối sông Lèn, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1).

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 473/CPO-KEXIM1 ngày 24/5/2023 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO) về việc xin gia hạn cấp phép thi công hạng mục trụ cầu TC1 đầu mối sông Lèn thuộc Tiểu dự án HTTL sông Lèn, Dự án KEXIM1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh như sau:

Công trình đầu mối sông Lèn thuộc Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án KEXIM1 được Giám đốc Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Quyết định số 18/QĐ-CPO-TĐ ngày 15/01/2020, phê duyệt điều chỉnh thiết kế thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục cầu giao thông kết hợp quản lý vận hành tại Quyết định số 446/QĐ-CPO-TĐ ngày 13/12/2022. Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp Giấy phép thi công các hoạt động liên quan đến đề điều của công trình đầu mối sông Lèn, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án KEXIM1 tại Quyết định số 799/QĐ-UBND; theo đó, thời gian được phép thi công từ khi có quyết định cấp phép và hoàn thành theo tiến độ dự án, đối với các hạng mục nằm trong phạm vi bảo vệ đề điều không được thi công trong mùa mưa lũ (từ ngày 01/6 đến ngày 30/11 hàng năm).

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban CPO tại Văn bản số 473/CPO-KEXIM1 ngày 24/5/2023, hạng mục trụ TC1 cầu giao thông công trình đầu mối sông Lèn là hạng mục nằm trong phạm vi bảo vệ đề điều đã gần hết thời hạn được thỏa thuận cấp phép, hiện nay nhà thầu thi công đang triển khai thi công hạng mục này thuộc phía bờ hữu sông Lèn tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, đóng cọc gia cố nền trụ TC1 được 10/34 cọc và dự kiến thời gian hoàn thành công tác đóng cọc, xây đúc móng cọc trụ TC1 và hoàn trả mặt đề trước ngày 30/6/2023.

Để có cơ sở triển khai thi công hoàn thành các hạng mục công trình đầu mối sông Lèn kịp thời theo tiến độ dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến về việc điều chỉnh thời gian được phép thi công hạng mục trụ TC1 cầu giao thông công trình đầu mối sông Lèn thuộc Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án **KEXIM1 xong trước ngày 20/6/2023** (*gửi kèm theo biểu tiến độ thi công tổng thể công trình đầu mối sông Lèn đã được phê duyệt*), các nội dung khác không thay đổi và giữ nguyên theo Quyết định giấy phép số 799/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó GĐ Nguyễn Hoài Nam (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TL.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường